

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1019 (1140)

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 22-09-2021

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಆ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಇ)	ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಪ್ರಕರಣವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂ:ಲೋಇ/750/ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ)



(ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ)

ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಆಗಸ್ಟ್ - ೨೦೨೧ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾಲ್	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳು)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂಚಿಕ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕು ಬಿಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೆರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5054-03-337-0-17-180 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ														
1	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	89218	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಮಲ್ಲಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ) ಸು.0.00 ರಿಂದ 14.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ.	300.00	ಅಪೂರ್ಣ-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:321/2018-19	ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್	288.97	0.00	0.00	9.40	0.00	ಜಂಗಳ ತೆಗೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡನಂತರ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
					300.00				288.97	0.00	0.00	9.40	0.00	
5054-03-337-0-17-184 ರಾ.ಹ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು														
1	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	81191	ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹ-84) ಸುರಪಳ 197.600 ರಿಂದ 198.500 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಮಿಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮಧ್ಯೆ ಸು. 198.900 ರಿಂದ 199.800 ಹಾಗೂ 197.20 ರಿಂದ 197.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕಲ್ಲು ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81191	121.00		1053/2018-19	ಜಿ.ಹೆಚ್.ರಾಜು	131.64	78.44	53.2	1.725	1.725	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸುರಪಳ 127.50 ನಂ. ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ (ಮದ್ರಾಸ್ ಕಾಣ್ಕೆನೂರು ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸುರಪಳ 134.80 ರಿಂದ 134.90 ಹಾಗೂ 143.00 ರಿಂದ 143.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 81191										
3	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	81203	ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊರಟಗರೆ - ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ರಾ.ಹ - 33) ಸು:141.00 ರಿಂದ 142.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಇ.ನಂ. 81203	200.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:1052/2017-18	ಎ.ಪಿ.ಪ್ರಸಾದ್	220.90	137.86	83.04	1.515	1.515	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಟುಕೋಟೆ	88027	ಪಾಂಡವಪುರ ಹಾಲ್-ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47) ರಸ್ತೆಯ ಸು.35.40 ರಿಂದ 41.47 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಮೋ.ಫು:19ಎಎಫ್-ಎ:2003 ದಿನಾಂಕ-02-2018	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:302/2018-19	ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿ	489.04	487.08	2.00	7.84	7.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು					321.00					266.3	136.24	3.240	3.240	
5054-04-337-0-01-184 ಹದ್ದು ಮತ್ತು ಛಾತ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ														

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿಂಟರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲಾಹ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	100277	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲ ರಾ.ಹೆ-47 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸು: 0.70 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಸು:2.10 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೋಧಿ:25ರ:ಐಎಫ್:ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:23.05.17) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಧ್ವ ಹೋಬಳಿ, ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರಿಹಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹುಲಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಬೋಧಿ:25ರ:ಐಎಫ್:ಎ:2018:ದಿನಾಂಕ:26.02.19)	300.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ- 341/2018-19	ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್	285.31	275.77	0	3.60	3.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಬರವಣಿಗೆ.
21	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	100278	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲ ರಾ.ಹೆ-47 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸು: 0.70 ರಿಂದ 1.10 ಹಾಗೂ ಸು:2.10 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೋಧಿ:25ರ:ಐಎಫ್:ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:23.05.17) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಧ್ವ ಹೋಬಳಿ ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ದಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಬೋಧಿ:25ರ:ಐಎಫ್:ಎ:2018:ದಿನಾಂಕ:26.02.19)	195.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. ನಂ- 156 /2018-19	ಮೆ. ಶಂಭು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	173.22	168.56	26.71	1.825	1.825	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಬರವಣಿಗೆ.
				ಒಟ್ಟು	495.00				458.53	444.33	26.71	5.425	5.43	

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಉಂಟೆಂಬೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ಘಾಟಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ಸಂಖ್ಯೆ: 0054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಮಧಾರಾಜ್ಗಳು														
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	81804	ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ - ಚಿರದೇಗಲು(ಎಂ.ಎನ್.ಡಿ.09) ರಸ್ತೆಯ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಸಂ.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ (ಜಮೀನು) ಇ.ನಂ. 81804	375.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:098/2017-18	ಕೆ.ಎ. ರವಿ	358.13	288.39	75.41	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	88887	ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಕಿಲಾರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನೇಗುಳು ಹರಿಹರ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿ) 88887	220.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:15/2018-19	ಜಿ.ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರ	208.81	197.58	1	2.10	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಬಾಕಿ.
3	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಾ 'ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	80026	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸು. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 80026	200.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:989/17-18	ಎಂ.ಎಸ್. ರೇವಣ್ಣ	222.43	0	222.43	2.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಾ 'ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ	89000	ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಉಡುಮಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 89000	70.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:627/18-19	ಕೆ.ಆರ್. ಸಂಪೂರ್ಣ	66.51	64.5		0.45	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	81889	ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಬಿ.ಹೊನ್ನೇಗುಳು ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹುಲವಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-84 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಇ.ನಂ. 81889	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:108/2017-18	ಎನ್. ದಿನೇಶ್ (ಧೂಮರ ಚಿಕ್ಕರಾ)	291.75	274.76	2	3.50	3.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಬಾಕಿ.
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	89008	ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ಹೊಳೆಗಲ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಹಾಡ್ಡೆ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ-ಹೊಳೆಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಇ.ನಂ. 89008	450.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:158/2018-19	ಶಂಕರೇಗೌಡ	449.82	446.17	2	2.75	2.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಬಾಕಿ.
7	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	81401	ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಜಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆ ಹೊಳೆಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗುಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿ) ಇ.ನಂ. 81401	100.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:1067/2017-18	ಬೆಳ್ಳೇಗೌಡ	118.30	111.15	1	1.67	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಬಾಕಿ.
8	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	89188	ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಜವನಹಳ್ಳಿ ಗೋಡಿಂದ ಜಿ.ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಕುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿ) ಇ.ನಂ. 89188	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:154/2018-19	ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್	268.78	263	3.07	2.65	2.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	2015.00				1980.53	1843.55	306.91	17.12	14.65	

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲಾಹ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಕಾರ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	81457	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಮುತ್ತಿಹಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.40 ರಿಂದ 4.536 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕಂದೇಗಾಲ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81187	208.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:1054/2018-19	ಜಿ.ಹೆಚ್. ರಾಜು	220.48			4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	
16	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ-ಜಿ.ಜಿ.ಸುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.55 ರಿಂದ 7.88 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 9.06 ರಿಂದ 9.11 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81187											
17	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಗೌಡಗರೆ, ಕಂಬೂತಗರೆ, ಜೋಗಿಸುರ, ಅಗಸನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹುಲ್ಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 4.90 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಕಂಬೂತಗರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು ಸ. 6.50 ರಿಂದ 6.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಜೋಗಿಸುರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81187											
18	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ-ಪೂರಿಗಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.10 ರಿಂದ 12.485 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಮಲ್ಲನಾಥಪುರ ಕೆರೆ ಏರಿ) ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81187											
19	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತುಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 43.80 ರಿಂದ 43.92, 55.20 ರಿಂದ 55.35 ಮತ್ತು 59.00 ರಿಂದ 60.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81187											
20	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	81082	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ, ದೊಡ್ಡಭೂವಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲಗರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮೇಗೌಡನಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ಇ.ನಂ. 81082	475.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:1027/2018-19	ಸಿ.ಜಿ. ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್	496.60	236.46	251.55	4.00	1.91	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
21	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	81083	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚನಾಪುರ, ಕೋನನಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡೂರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ಇ.ನಂ. 81083	475.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:1026/2018-19	ಜಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್	493.01	481.82	11.21	4.00	4.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
				ಒಟ್ಟು	1158.00				1210.09	820.58	440.55	12.00	9.99		
22	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಅಂಡಿಗನವಿಲೆ - ಹೊನ್ನಾವರ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ)	200.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:904/2018-19			534.25	2				

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಕತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	80497	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ರಾಧೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150-ಎ ಯಿಂದ ಬಟ್ಟಕೊಪ್ಪಲು ಹುರಳಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:905/2018-19	ವಿ. ಗೋವಿಂದ	539.87			6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಬಾಕಿ.
24	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	80496	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳ 10.25 ರಿಂದ 14.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇ.ನಂ. 79684	450.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:900/2018-19	ಕೆ.ಜಿ. ರವಿ	115.51	0	115.51	12.5	3.50	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳ 14.75 ರಿಂದ 19.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇ.ನಂ. 79685	450.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:901/2018-19			0				2.50ಕಿ.ಮೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಐ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 19.60 ರಿಂದ 22.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 79686	200.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:902/2018-19			0				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.
27	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	85356	ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೌಮ್ಯಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ, ಎಡ & ಬಲ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00		ಡಿ.ಆರ್. ಸಂ:36/2018-19	ಸಿ.ಎಸ್. ಇಂದುಕೇಶಂ	36.70	36.67		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	1650.00				1692.08	570.92	117.51	18.45	9.80	
30	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	81088	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೊಕ್ಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹುರುಬರ ಬತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಜೈನ ಬಸದಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಇ.ನಂ. 81088	180.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:1087/2018-19	ಎನ್. ರಮೇಶ	169.78	176.68	2	2.10	2.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	180.00				169.78	176.68	694.87	2.10	2.10	
31	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	76818	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೇರಳಕೆರೆ ಯಿಂದ ಕಾಲ್ವೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆರೆಮೇಗಲ ಕೊಪ್ಪಳಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	240.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:947/2017-18	ಜಿ.ಎಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೌಡ	264.13	237.95	2	4.30	4.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಬಾಕಿ.
32	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	76817	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಲ್ಲಿನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಟ್ವಾಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	260.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:946/2017-18	ಜಿ.ಎಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೌಡ	269.49	259.97	1	4.40	4.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎನ್.ಒ.ಸಿ ಬಾಕಿ.
33	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	79686	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ-ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳ: 0.00 ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 79688	200.00					313.24	1005.59	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನನಕೇರಿಯಿಂದ ಟಿ.ಎಂ ಹೊಸೂರು - ಅಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ)	200.00							1.75	1.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	79691	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚನ್ನನಕೇರಿಯಿಂದ ಹೊಸನಕೆರೆಗೆ (ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ, ಟಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.00, 5.63 ರಿಂದ 6.00 ಹಾಗೂ 12.00 ರಿಂದ 12.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 79691	200.00		927-30, 989 ಮತ್ತು 994/7-18	ಎಂ.ಎಸ್.ರ ವೆಣ್ಣೆ	1318.99			2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	79704	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೌಡಹಳ್ಳಿ-ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಇ.ನಂ. 79704	200.00							2.70	2.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
37	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	80417	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು - ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರಮಾರಕನಗಲೆ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.85 ರಿಂದ 9.85 ಮತ್ತು 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಮೀನು) ಇ.ನಂ. 80417	300.00							4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
38	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಂಜನಕೇರಿಯಿಂದ ತಡಗವಾಡಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಲೆ/ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾರ್ಗ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.60 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 12.00 ರಿಂದ 12.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81144						0	333.04	0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
39	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವನುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಟ್ ನಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81144						0		0.65	0.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕಾರೇಕುರದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಪಳಿ ಹೌಸ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.90 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81144						0		0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	81144	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೇಂಬಂದ ಬಳಿಕೇರ, ನೇರಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.15, 2.65 ರಿಂದ 2.90 ಹಾಗೂ 4.60 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81144	299.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:1055/2018-19	ಜಿ.ಹೆಚ್. ರಾಜು	333.04	0		3.20	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
42	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಗುವಿನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು, ಮೇಲಾಮರ ಮಾರ್ಗ ಮೈಸೂರು-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 0.60, 1.50 ರಿಂದ 1.60, 6.00 ರಿಂದ 6.50, 7.00 ರಿಂದ 7.30, 10.60 ರಿಂದ 10.70, 16.00 ರಿಂದ 16.20 ಮತ್ತು 21.00 ರಿಂದ 21.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.						0		3.20	3.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
43	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ-ಕಳಪ್ಪವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.80 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81144						0		0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
44	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಗಿಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉರಮಾರಕಪುರ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.60 ರಿಂದ 13.85 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81144						0		0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
45	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ, ತರೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಎರಕುಂಟುಮಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 81144						0		1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
46	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	81226	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ-ಕಳಪ್ಪವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.00 ರಿಂದ 0.04 ಮತ್ತು 0.70 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಇ.ನಂ. 81226	190.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:1059/17-18	ಜಿ.ಎಲ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೌಡ	204.39	203.38		1.84	1.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	2089.00				2390.04	1014.54	1341.63	34.84	33.74	
47	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	89024	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಬೆಳ್ಳಾಳುಬಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ - ಹಳೇಬೀಡು - ಅತ್ತಿಗಾನಹಳ್ಳಿ - ಸುಂಕಾಬೀಡು ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಇ.ನಂ-89024	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:203/18-19			286.12	329.1	5.80	5.80	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸೂಚನಾ ಪಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಫಲಿತಾಂಶ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ಪಾಂಡವನೂರು	ಮೇಲುಕೋಟೆ	76633	ಪಾಂಡವನೂರು ತಾ. ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುನಿವಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭುನಿವಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ-76633	80.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:418/419/2018-19	ಸಿ.ಕೆ.ರೇವಣ್ಣ	814.30			0.53	0.53	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸೂಚನಾ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ಪಾಂಡವನೂರು	ಮೇಲುಕೋಟೆ	88175	ಪಾಂಡವನೂರು ತಾ. ಅ.ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕುಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ-88175	60.00							0.67	0.67	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸೂಚನಾ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
50	ಪಾಂಡವನೂರು	ಮೇಲುಕೋಟೆ	76639	ಪಾಂಡವನೂರು ತಾ. ಮಾಣಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - ಗರುಡಾಪುರಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳೂಳೆ - ಮಾಣಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಒಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ-76639	35.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:420/2018-19	ಆರ್.ಪಿ. ರೇವಣ್ಣ	33.67	33.66	8.35	0.20	0.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	870.00				847.97	339.68	337.45	7.20	7.20	
					8637.00				9006.77	5480.23	4243.92	101.61	88.05	
5054-04-337-0-01-154 ಒಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಉಪರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ														
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	92537	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹವೇರಿ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳ 2.40 ರಿಂದ 10.85 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸರಸಳ 10.85 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:208/2018-19	ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ & ಸನ್ಸ್	675.29	271.93	403.36	4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು).	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:26/2018-19					1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	92622	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅ.ಗುಂಡಿಪಟ್ಟಣ, ಹುಲನಾಪ, ಟಾಮಲಾಪುರ, ಹೊನ್ನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ಕಿಲಾರ, ದೊಡ್ಡ-ಬಾಣಸನಾಡಿ, ಬಿಕ್ಕಬಾಣಸನಾಡಿ, ಹೊಡಾಪಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳ 10.00 ರಿಂದ 14.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಕ್ಕಬಾಣಸನಾಡಿ ಸೇರುವ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:212 ಮರು	ಹೆಚ್.ಬಿ. ರವಿಕುಮಾರ	862.70	490.76	372.85	4.70	4.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಸಾವನೂರು, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ, ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬಕರೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಹನಕರೆ, ಗೌಡಗೆರೆ, ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 6.60 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ., ಸರ 12.86 ರಿಂದ 13.88 ಮತ್ತು ಸರ 14.23 ರಿಂದ 13.05 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	465.00		210/2018-19	*				4.70	4.70	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
5	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	92634	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.48 - ದುಧ್ಡ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 38ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ರಾಯಚಟ್ಟಪುರ ಮುಖಾಂತರ ನಂಜನಾಯಕಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರ 7.12 ರಿಂದ 8.58 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:207 ಮತ್ತು 211/2018-19	ಹೆಚ್.ಐ. ರವಿಕುಮಾರ *	796.95	806.48	55.85	6.00	6.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಚಿವೋಗಲು ರಸ್ತೆಯ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 5.29 ರಿಂದ 7.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00							2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	92641	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.48 - ದುಧ್ಡ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 33.50 ರಿಂದ 42.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:148 ಮತ್ತು 208/2018-19	ಸಿ.ಐ.ಕಲೀಗೌಡ	715.22	718.01	2	5.00	5.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 26ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ನರಗಲು, ಮುಖಾಂತರ ಎನ್.ಹೆಚ್.- 48 - ದುಧ್ಡ ರಸ್ತೆಯ 35ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00							4.00	4.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಹೊಳೆಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಂಡಸನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ರೋಡುಕೊನೆಯಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	150.00		ಎನ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:24/2018-19			694.73	9.5	1.90	1.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿಂಟರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾಂತ್ಯಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲಾಹ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪ್ರಕಾರ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	92646	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಐ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಫಾರ್ಮ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದು, ಹಳಿಬೂದನೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಂಡಗರೆ ಮೂಲಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ - ಕಿಲಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 5.60 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:400/2018-19	ಸಿ.ಐ. ಕರಿಗೌಡ	671.53			4.50	4.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಚೆನ್ನಂಕೋಡಿನದೊಡ್ಡಿ ಹೊನ್ನಗನಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಮುಖಾಂತರ ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು).	150.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:27/2018-19					1.50	1.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	88925	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.65 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ.)	50.00		ಸಿ.ಆರ್ ಸಂ:687/2018-19	ಶ. ಮಂಜುನಾಥ	47.42	4.66	42.32	0.15	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಗೋಣಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು)	150.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:23/2018-19	ಐ.ಸಿ. ಶಂಕರ್	143.57	0	162.31	2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿಯ ಜ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಸ್ಟಾಪ್ ವರೆಗೆ, ಹೊನ್ನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇವಿನತಾಳಲಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುಲವಾನದ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ, ಹಳಿಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿ.ಯರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳಿಬೂದನೂರು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ.ಎಲ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನೆಯಿಂದ ರವೀಶ್ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ಚೆನ್ನೇಗೌಡರ ಮನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00					0	280.82	0.90		ಜವನೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಹೊನ್ನಗನಹಳ್ಳಿ, ಹಳಿಬೂದನೂರು, ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
15	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	98059	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಿಲಾರ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಡಾಂಗುಕನಕುರ, ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಲವಾನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		ಸಿ.ಆರ್ ಸಂ: 908, 909 ಮತ್ತು 910/2018-20	ಎಂ.ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ	280.82	0		0.90		ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಡಾಂಗುಕನಕುರ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಲವಾನ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಿಲಾರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲಾಬಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಗುಡಿಗೋನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ ತಂಗಳಗರೆ ಬೊರೆಯಿಂದ ಬೇಟಿ ಹತ್ತಿರ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೇಗರೆ - ಹುಳ್ಳಹಳ್ಳದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದಗಾಲು - ದೊಡ್ಡಕೊತ್ತಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸುಮಾರು 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೇಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹಲ್ಲೇಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಲ್ಲೇಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಮೊಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00					0		0.90		ಗುಡಿಗೋನಹಳ್ಳಿ, ತಂಗಳಗರೆ, ಚಂದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಹಲ್ಲೇಗರೆ, ಅನೇಕೋಸಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಏಳೂಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಏಳೂಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಗರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	230.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ '0303/2018-19			297.26	339.99	2.95	2.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	99536	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 7 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಹಳಗಲ ರಸ್ತೆ 22 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಂಬು ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಿ '0304/2018-19	ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂಡ್ ಕುಂ	637.25			3.00	2.40	2.40ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ		ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಲಗೆ ಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	190.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:140/2018-19					1.90	1.90	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡುಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
20	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗನ 'ಛುಣ		ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಕೊತ್ತತ್ತಿ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ಇಂಡುನಾಳು, ಯಲಯೂರು ಮತ್ತು ಶೋಣನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00					35	230.33	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗನ 'ಛುಣ	98077	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶೋಣನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	70.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ: 91, 912 ಮತ್ತು	ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂಡ್	265.33			0.70	0.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಸೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಚೀರನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಲ, ಪೂರ್ವಗುಹಳ್ಳಿ, ಬೇಲೂರು, ಕಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ ಮತ್ತು ಕಾರಸನಾಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		915/2018-20	ಕುಟ				0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	88551	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾಮಂಗರೆ - ಕರಂಗದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು).	105.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:25/2018-19	ಕಿ.ರಘುಪತಿ	100.41	72.21	28.2	1.26	1.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	92652	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂರ್ಯಗುಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಎಸ್.ಡಿ. ಜಯರಾಮ್ ರವರ ಸ್ವಾಧೀನ ಮುಖಾಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು).	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:28/2018-19	ರಘುಪತಿ ಸಾಂಖ್ಯ ಆರ್ಥ ಮೂವರ್ಸ್	761.37	119.19	642.18	2.20	2.20	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
25	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಅರಣ್ಯಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು).	250.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂ:160/2018-19					2.00	2.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
26	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೋಕಸರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು).	160.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:30/2018-19					1.75	1.75	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
27	ಮಂಡ್ಯ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಮೊದಲಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 8.10 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:31/2018-19					1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	89196	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುಧ್ಡೆ ಹೋ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 14ನೇ ಕಿಮೀ ಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸು. 5.00 ರಿಂದ 11.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬೋಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ)	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:159/2018-19	ಸುರೇಶ್‌ಬಾಬು ಅಂಡ್ ಕೋ	467.44	410.28	50.86	5.00	3.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಸ್.ಒ.ಸಿ ಬಾಕಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಡಲ/ರಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿಭಾಗ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಲ ರಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿಭಾಗ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	99195	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುರ್ದ ಹೋ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 7ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲ ರಸ್ತೆ 22ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 00 ಯಿಂದ 13.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಚಂಪಗಾಲಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡ್ಯ-ಮಾಲಿಂಗಾಳನಹಳ್ಳಿ -ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಡ್ಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ)	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 108/2018-19	ಹೆಚ್.ಜಿ. ರವಿಕುಮಾರ	459.73	443.6	31.54	6.00	3.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
30	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	99194	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುರ್ದ ಹೋ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 7ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲ ರಸ್ತೆ 22ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 00 ಯಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಹೆಚ್ ಮಲ್ಲೇಗರೆ ರೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ) ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 108/2018-19	ಜಿ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ	461.55	423.8	38.2	4.00	3.80	ಡಾಂಟರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
31	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	94297	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುರ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲ ರಸ್ತೆಯ 11 ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಹೆಂಡಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಾಸರಿ 2.75 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 162/2018-19	ಎಸ್.ಜಿ.ಜಿ. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	740.54	163.68	576.66	4.83	1.30	ಸಿ.ಸಿ ಚರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಹುಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯ 1.30 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಟರೀಕರಣ ಮುಗಿದು ಉಳಿಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98080	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುರ್ದ ಹೋ: ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಲು, ಶಿವಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಗೊರವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರಣಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		ಸಿ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 905, 906/2018-19	ಬಾವುಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	180.88	156.24	24.65	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
33	ಮಂಡ್ಯ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುರ್ದ ಹೋ: ಹೊಳೆಲು, ಮೊಡಲಾಳನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಲು, ಹೊರಗೊಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅ.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರಣಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00							0.900	0.900	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	8755.00				8268.00	808.03	3291.62	85.94	75.11	
34	ಮಂಡ್ಯರು	ಮಂಡ್ಯರು	93631	ಮಂಡ್ಯರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಗುಡ್ಡಲು - ಮುಪ್ಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 10.70 ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ (ಚರಣಿಗಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುರಿಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ ರೋಡ್‌ವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ 13.50 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಟರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	485.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆ: 220, 239/2018-19	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	917.31	632.77	210.92	3.60	3.60	ಅಂದಾಜು ಪಡೆಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
35	ಮಂಡ್ಯರು	ಮಂಡ್ಯರು		ಮಂಡ್ಯರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಫಾಲ್ಟ್ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	465.00							3.32	3.32	ಡಾಂಟರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವಕ್ರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ/ ವಿವರಣೆ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೇರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	92846	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸೂರು - ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.14.85 ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ- 200/2018-19	ಕೆ.ಆರ್. ಮಹೇಶ್	872.72	647.08	255.59	5.40	4.90	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವರ್ಕ್‌ಫಲಿಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
37	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಂಟುಂದ ಸಿದ್ಧನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಾಸನದೊಡ್ಡಿ, ಹೊಸಗರೆ, ಹೆಬ್ಬರಳು, ನಂದಿಲ ಮುಖಾಂತರ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.00ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. ಸಂ.92/2018-19					1.75	1.75	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವರ್ಕ್‌ಫಲಿಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
38	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಂಟುಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗರೆ, ಕಿ.ಹೊನ್ನೂರು, ಚಂದಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗ ನಿಡಪಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ.2.90 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. ಸಂ.53/2018-19					2.20	2.20	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವರ್ಕ್‌ಫಲಿಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
39	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	92844	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ನಿಡಪಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 18.90 ರಿಂದ 19.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಕೆ.ಆರ್.ಸಂ: 474/2018-19	ಕೆ.ಆರ್. ಮಹೇಶ್	713.10	651.45	0	0.75	0.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
40	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹ.-33) ಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಅಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗರೆ, ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಬೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಐ.ಎನ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 18.55 ರಿಂದ 19.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:217, 350/2018-19					2.45	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
41	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟದೊಡ್ಡಿ, ಬೆನಗರಹಳ್ಳಿ ಮಹನವಮಿದೊಡ್ಡಿ, ಮರಳಗ, ಕಿ.ಕಟ್ಟಪ್ಪ, ನಂದಿಲಸಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೊಸಗರೆ, ವಿಲಾಸಪುರ, ಮಲ್ಲನಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗರೆ ಬಾವಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (ರಾ.ಹ.-33) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 18.65 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00							3.61	3.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಸೂಚಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಇಳುವಳಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	92846	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ, ಅರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.2.8 ರಿಂದ 4.30 ಕಿಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 5.10 ರಿಂದ 7.10 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:201/2018-19	ಕೆ.ಆರ್. ಮಹೇಶ್	709.25	786.64	2	3.80	3.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಡ್ರಾಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
43	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ, ರಾಂಪುರ, ಅದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಜ್ಯ - ಹಲ್ಲಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸು. 1.60 ರಿಂದ 2.75ಕಿಮೀ ಸು. 5.01 ರಿಂದ 5.86 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ, ಸು. 11.80 ರಿಂದ 12.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 11.80 ರಿಂದ 12.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:218/2018-19					2.80	2.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಡ್ರಾಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
44	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	92847	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ ಹೆ -33) ಯಿಂದ ಗೋವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಅಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಹೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗೊರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು. 19.32 ರಿಂದ 22.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ.186, 25/2018-19	ವಿ.ಗೋವಿಂದ	595.78	572.98	27.02	2.40	2.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಡ್ರಾಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
45	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂದನಗುಂಡಿ, ಸಾಡೋಲಲು, ಕನ್ನಲ, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ, ಅರಸಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು. 19.40 ರಿಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00							2.60	2.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಡ್ರಾಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
46	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	95733	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ದೇಶಹಳ್ಳಿ, ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳಮುಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 897/2018-19	ಮಿ.ಯನ್.ಚಾಪುರ	94.79	0	94.79	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೆರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	12989	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಸಿ.ಎ ಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಜವರಹತ್ತಿಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಳಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಸರಗರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಾಂತರ ಗುಡಿಗರೆ ಮತ್ತು ಎ.ಜಿ.ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಕರ್ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆ.ಎಂ.ದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ ಎ ಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣೂರು, ಸಿದ್ಧೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಕಾಮಗಾರಿ (ಬೋರ್ಡ್/565/ಎಎಫ್/ಎ/2020 (ಇ ಕ್ರ.ಸಂ. 10-07.10.2020)	95.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 574/2020-21	ಸಿ.ಸಿ.ಅನಂದ	83.49	0	83.49	1.00		ಸಿದ್ಧೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಟ್ಟನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	96794	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಅಂಬರಹಳ್ಳಿ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಸೆಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಭುಜನಹಳ್ಳಿ, ಗುರುದೇವಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಾದರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರಣಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 900/2019	ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ	85.65	0	85.65	1.00		ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	96786	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೂಳಗರೆ, ತಿಪ್ಪೂರು, ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೆಮರದದೊಡ್ಡಿ, ಡಿ.ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 890/2019	ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ	84.52	0	84.52	1.00		ಹುಣಸೆಮರದದೊಡ್ಡಿ, ತೈಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
50	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರಿಬ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆನ್ನೂರು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕೋಣಗಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಣೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟನ ಸ್ಥಳಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತುರಬರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರಿಬ್ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ. 893/2019			0	349.84	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
51	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	97018	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಮರಳಗ, ಕೆರೆಮೇಗಳದೊಡ್ಡಿ, ಜವರಹತ್ತಿಪಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆ ಮತ್ತು ನೀಲವಾಗಿರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ).	95.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ 894/2019	ಎಂ.ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ	312.35			1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ಮದ್ದೂರು	ನಾಗಮಂಗಲ		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಶೋಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ, ಅನ್ನಾಪುರಹಳ್ಳಿ, ನಂಜನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ತರಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್.ನಂ. 898/2018-19					1.07	1.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
53	ಮದ್ದೂರು	ನಾಗಮಂಗಲ		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಮರಳಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆನಂದನೂರು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		ಡಿ.ಆರ್.ನಂ. 899/2018-19					0.65	0.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
54	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	99551	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ- ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹ-33)ಯಿಂದ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಅಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಶೋಪುರಹಳ್ಳಿ, ರಾಜೇಗೃಹನದೊಡ್ಡಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾದಾಪುರ ದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಲದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ 16 ಎನ್.ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹ-17) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ 2.30 ರಿಂದ 2.40 & 3.20 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆಂ. ನಂ- 132/2018-19	ದಿ ಗೋದಿಂದ	642.57	193.26	449.31	1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
55	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಶುಭೇಗೃಹನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮತ್ತೀತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		ಡಿ.ಆರ್.ನಂ. 938/2018-19					1.80	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
56	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. 16 ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ - ನೋಳೆಪುರ- ರಾಂಪುರ- ಬುದರಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಜ್ಯ - ಹಳ್ಳಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ 1.60 ರಿಂದ 2.12 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00		ಡಿ.ಆರ್.ನಂ. 939/2018-19					0.52	0.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
57	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಹಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾ.ಹ-33) ಕುದುರೆಗುಂಡಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕುದುರೆಗುಂಡಿ, ಗೊಲ್ಲಗೆರೆ, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಬೆನಗರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 16 ಎನ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.6.40 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00		ಪಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ- 307/2018-19					2.60	2.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
58	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನಂದನೂರು, ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ, ಅಲಂಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಹರಕಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಪ್ಪೂರು ಬೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 5.70 ರಿಂದ 6.75 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		ಎಸ್.ಇ.ಆಂ. ನಂ- 130/2018-19			151.24	378.21	1.05	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಇಳಾಖಲೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	99555	ಮದ್ದೂರು ತಾ. 6 ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ ಎನ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.18 ರಿಂದ 16.58 & 17.08 ರಿಂದ 17.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	225.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ-306/2018-19	ಎಂ.ಚಂದು	529.15			2.30	2.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
60	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ-135/2018-19					1.25	1.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
62	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	99560	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಿನಕೆರೆ, ನಗರಕೆರೆ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೊಪ್ಪ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.27 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ.3.80ನೇ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ನಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ) (ಕೆ.ಮು ರ)	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ-308/2018-19	ವಿ.ಗೋವಿಂದ	591.15	394.87	196.28	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಡ್ರೈಸ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
63	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹ-93) ಯಿಂದ ಗೋದವನಹಳ್ಳಿ, ವೈದ್ಯನಾಥಪುರ, ಅಲೂರು, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಶೋಪನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು, ಮಾದಾಪುರದೊಡ್ಡಿ, ಕೊಂಗಮೋರನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ 6.ಎನ್ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹ-17) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.4.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಚಾಚುಕೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೆ.ಮು ರ)	130.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ-133/2018-19					0.06	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಡ್ರೈಸ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
64	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)	120.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ-136/2018-19					1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಡ್ರೈಸ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
65	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	99219	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗದ ಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡು ಕೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 5.70 ರಿಂದ 6.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ-137/2018-19	ಡಿ.ತಿಪ್ಪರೇಗೌಡ	606.69	0	606.69	1.05	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
66	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಹಾಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಎಸ್.ಹೆಚ್ -209 ರಿಂದ ಅಗಸನಪುರ, ಎಸ್.ಎ. ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಚಂದೋಪುರ, ಎಸ್.ಎ. ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ಇಗ್ಗಟೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.5.00 ರಿಂದ 6.00, 7.09 ರಿಂದ 8.00 & 9.30 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ-134/2018-19					2.61	2.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
67	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗಡಿಬಂದ ತೋಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಡಿ.ಹೊಸೂರು, ಚಂದಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಮಾರ್ಗ ನಿಡುಪಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.1.50 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00		ಡಿ.ಆರ್ ನಂ-937/2018-19					1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

-19-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು		ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಫಾಲ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.10.00 ರಿಂದ 11.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ-131/2018-19					1.80	1.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					7030.00	0.00	0 00	0.00	6838 52	4030.29	2824.31	64.54	60 20	
69	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	93466	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಗೌಡಗರೆ, ಅಮ್ಮಚೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆಂಪೂವಗರೆ, ಅಣ್ಣಳ್ಳಿ, ಅಗಸನಮರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಸ್ಸೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.22 ರಿಂದ 4 00 ಕಿ.ಮೀ., ಸರಪಳಿ:4 65 ರಿಂದ 4 970 ಕಿ.ಮೀ., ಸರಪಳಿ:6.00 ರಿಂದ 6 50 ಕಿ.ಮೀ. ಮಧ್ಯ ಸರಪಳಿ:11.460 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	350 00		ಎ.ಇ.ಆರ್ ನಂ-166, 174/2018-19	ಜಿ.ತಿಪ್ಪರೇಗೌಡ	742 28	100	638.78	4 15	4.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
70	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ರಕ್ಷೇಮರ ಹಲಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 25.00 ರಿಂದ 27.150 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00							2.15	2.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
71	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿತ್ತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.00 ರಿಂದ 5 00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ-79/2018-19					3.00	3 00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	93467	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಮಂಜನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜನಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 4.00 ರಿಂದ 5.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	160.00			ಶಂಕರೇಗೌಡ	643.15	317.24	396.8	0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
73	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್ ಹೆಚ್.-209 ನಿಂದ ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಮಳ್ಳಿ, ಕುಂದೂರು ಕ್ಯಾವನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಗಳಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಹೇಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.00 ರಿಂದ 3.30 ಕಿ.ಮೀ., ಸರ:4 00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ., ಸರಪಳಿ 5.57 ರಿಂದ 6.13 ಕಿ.ಮೀ., ಸರಪಳಿ 6 28 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ:85/2018-19, ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ನಂ:167, 168/2018-19					4.58	4.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
74	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳಕವಾಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0 00 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	220.00							4 40	4.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಕತಾವ್ಯಕ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಸೂಚಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಫೆರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	93468	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಛೇಮನಹಳ್ಳಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮೊದಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 11.00 ರಿಂದ 13.91 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:170, 173/2018-19 ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:87/2018-19	ಅರವಿಂದಕುಮಾರ್	767.13	58.87	712.95	2.90	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ -ಪೂರಿಗಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 15.00 ರಿಂದ 16.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	150.00							1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
77	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಬೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00							3.00	3.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	93471	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಯಶ್ವಂತಗಾಡಿ, ಅಂತರಹಳ್ಳಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ಕೋಡಿಪುರ, ನಡಕಲಪುರ, ನೆಟ್ಟಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿ.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 10.00 ರಿಂದ 12.00, ಸರಪಳಿ: 17.80 ರಿಂದ 18.80 ಮತ್ತು 20.63 ರಿಂದ 22.800 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	410.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:168, 172/2018-19	ಜಿ.ತಿಪ್ಪರೇಗೌಡ	804.25	136.8	667.45	4.97	4.97	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್ ಹೆಚ್ -209ನಿಂದ ದಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಿಡ್ಲೆಪಟ್ಟ ಗಾಜನೂರು ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.90 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	490.00							6.10	6.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
80	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	84513	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಗುತ್ತಲು ಮುತ್ತತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 40.800 ರಿಂದ 41.200 ಕಿ.ಮೀ. & 43.670 ರಿಂದ 43.940 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸೇರಿ)	450.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:171/2018-19	ಸಿ.ಮಾತ್ತಿಗೌಡ		0	450	0.67		ಅರ್ಥಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
81	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	88948	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ 16ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಸಣ್ಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಸುಬ್ಬಾಸ್ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 6.80 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 10.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 11.76 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:273/2018-19	ಕೆ.ಜಿ.ರವಿ	279.04	0	277.8	3.26	3.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಾಣಸಮುದ್ರ, ಕುಲುಮದೊಡ್ಡಿ, ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ದೊಡ್ಡಚನ್ನೀಪುರ ಮತ್ತು ಅಂತರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00					0	380.24	0.803	0.803	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲಾಹ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	98071	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕೊನ್ನಾಪುರ, ದೊಡ್ಡಬೆಳಗೆರೆ, ನಾಗ್ವ ಸರಗೂರು, ಕಂಚಮೋಡುಬೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 920, 924, 927, 925/2018 19	ಶಿ.ಎಂ.ಕಿರಣಿ	380.24			0.785	0.785	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
84	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಕಂಟೂರುಗರೆ ಮತ್ತು ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00							1.045	1.045	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
85	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಳದ್ವಾರ, ಹೊಸಪುರ, ಗೊಬ್ಬರದೊಡ್ಡಿ, ಅಲದಹಳ್ಳಿ, ಹಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00							1.13	1.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
86	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	98072	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ನೊನ್ನೂರು, ಅವೇರಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಡೂರು, ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 921, 922, 923, 926/2018 19	ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮೈಗೌಡ	392.90	0	392.9	0.517		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
87	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬನಪುರ, ಕಲ್ಲುಣಿ, ಛಾವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೀರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00							0.82		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
88	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ನದೀತೀರದ ತ್ರಿಮೂಲಮೈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಲಣ್ಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಗಂಗಾಮತ ಜಾತಿಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಂತರಾಯನಪುರದೊಡ್ಡಿಗ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೊನ್ನೊಂಬಂದ ಗರೀಬಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನೆಯ ಜೀವಿ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಚುಮರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಓಣಿ ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳವಡಿಸಿ	95.00							2.25		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
89	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ		ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ತಳಗವಾಡಿ, ಮಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರುಪುರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಮ್ಮನಹೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	95.00							0.82		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	4780.00				4008.99	612.91	3916.92	49.05	43.97	
90	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಖರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ನ್ನು (ಎನ್‌ಹೆಚ್-78) ನ್ನು ಚಾಕೀನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.25 ಕಿ.ಮೀ., ಮತ್ತು ಸರ 4.80 ರಿಂದ 6.83 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	350.00		ಸಿ.ಆರ್ ಸಂ: 40	ಎಂ.ಕೆ.ಹೊಸ		0	719.46			

[illegible]

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	92326	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (ಭತ್ತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	105.00		ಎಸ್.ಇ.ಆಂ * ಸಂ:83 /2018-19	ಜಿ.ಎಂ.ರಂಗೇಗೌಡ	689.20			7.00	110	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
98	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಮರ - ಹೊಸಗಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ಸೊನಗಹಳ್ಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:209/2018-19						2.60	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
99	ಮದ್ದೂರು	ನಾಗಮಂಗಲ	94752	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೇದೊಳ್ಳಿ, ಮಾರಸಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗೇರೆ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನದೊಳ್ಳಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಎನ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಕಲ್ಲುನದೊಳ್ಳಿ, ಕಂಕಳಪ್ಪ, ಅಣ್ಣದೊಳ್ಳಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಮೊಡ್ಲ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಳಲೆ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡ್ಲೆ, ಕೆ.ಮಲ್ಲಗೆರೆ, ಬೋಳಾರ, ತರಮನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ.-94 ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು. 15.90ರಿಂದ 17.60, 24.50 ರಿಂದ 26.50, ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	475.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:202/2018-19	ಕೆ.ಆರ್ ಮಹೇಶ್	445.63	223.03	222.6	5.84	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್‌ಫಸ್ಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
100	ಮದ್ದೂರು	ನಾಗಮಂಗಲ		ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೋಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಕೊಪ್ಪಲರಿಂದ ವೀರಣ್ಣಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಜಾದರಮೇಳಕೊಪ್ಪಲು, ರುದ್ರೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲರಿಂದ ಕೊಡ್ಲೆ, ಬೆಕ್ಕಳಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	200.00					122.46	353.53	2.21	2.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್‌ಫಸ್ಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
101	ಮದ್ದೂರು	ನಾಗಮಂಗಲ	92853	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಪ್ಪಲರಿಂದ ಕೋಣನಾಲೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	125.00		ಎಸ್.ಇ.ಆಂ * ಸಂ:155, 50, 66/2018-19	ಕೆ.ಆರ್. ಮಹೇಶ್	475.99			1.73	1.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಕ್‌ಫಸ್ಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಇಳಾಖಲೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ಮದ್ದೂರು	ನಾಗಮಂಗಲ		ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂತ್ಯ ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಪ್ಪ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಹುರುಗಲವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮದ್ದೂರು ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಕ್ಕರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು)	200.00							2.25	2.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅನುಮೋದಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
103	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	99035	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಅಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿಯ ದೇವರ ಮಾದಿನಕರ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ರವಿಯವರ ಮನವರಗೆ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಸಿ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರ, ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಯ ಸುಬ್ಬರಾಜುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮ ರವರ ಮನೆಯವರ, ಕದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ರವರ ಮನೆಯವರ, ಹೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00			ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ		110	276.32	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
104	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಆಗಲಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮಂಜನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಬಣ್ಣದಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯೆಯಿಂದ ಹುರುವಕರ ಮತ್ತು ಚುಂಚಿನಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಇರುಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಇರುಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಮಠ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ ಆರ್ ಸಂ: 851, 855, 887, 888/2018-19		386.32			2.00	2.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
105	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಮೊಂಡಲಕೊಪ್ಪಲು, ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಜ್ಜನಕೊಪ್ಪಲು, ಬಾಳನಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಹರಕಕರ ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00									0.90

-25-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ದೇವಲಾಸುರ ಹೋಬಳಿಯ ಪಾಲಗ್ರಹಾರ, ಕರಡಹಳ್ಳಿ, ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಸುರ ಮತ್ತು ಮೇಲಾರಪಟ್ಟಣ ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರವಹಿ ಲಂಗೆಶ್ವರ (ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ) ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯು ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00							0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
107	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	990050	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೊನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯು, ನಾಗಮಂಗಲ - ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಬೊಳಕಲ್ಲುಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಚನ್ನಾಸುರ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ - ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರಲಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಗಿನಭಾಗದಿಂದ ಕಳ್ಳಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:907/2018-19	ಮಂಜೂರಾತಿ	86.72	0	86.72	0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
108	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	99392	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಹಡಗುಬೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹ - 47) ರಿಂದ ತೊರವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸುಂ.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	160.00		ಎಸ್.ಇ.ಆಂ ಸಂ:141/2018-19			0	320	3.00		ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಿದೆ.
109	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೊಣಿಕೆ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗವಾಡಿ, ಗಂಗವಾಡಿಕೊಪ್ಪಲು, ಗಣೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:890, 1059/2018-19							
110	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	75.00									
111	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	99398	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಚೋಳಿನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳಿನಹಳ್ಳಿ ಬಂಗಲ, ಹೆರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00					0	350	2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
112	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಾವರ, ಕಲ್ಲೆರೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್. ಭೂವನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 889, 981, 962, 963/2018-19	ಗೌರೀಶ್	350.00					ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
113	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಳ್ಳಿಹು ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00									ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
114	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ		ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ದೇವಲಾಸುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆದಂಗರೆ, ಹೊಣವಳೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	85.00									ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	5125.00				4658.62	810.49	4168.13	5113	4031	

ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	93519	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಸಂಕೇತಾಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ಹೊಂದಿದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.20 ರಿಂದ 4.50 ಮತ್ತು 4.70 ರಿಂದ 5.59 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:198/2 018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್	864.08	786.87	77.21	3.53	3.53	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
116	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕುಂದೂರು ಅಪ್ಪಲಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 6.00 ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	450.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:192/2 018-19					5.06	5.06	
117	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	93520	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪುರ, ಅಂಜನರಹಳ್ಳಿ, ಸಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಸಂಗಮಾಚ್ಚರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.2.00 ರಿಂದ 5.72 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:195/2 018-19	ಕೆ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್	861.23	555.28	305.95	2.55		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಮೆಟಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
118	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅನ್ನಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಕ್ಕಹಳಿ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.0.00 ರಿಂದ 0.80 ಮತ್ತು 1.60 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	240.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:193/2 018-19					2.43	2.43	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
119	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅನ್ನಗೊಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.0.80 ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 1.60 ರಿಂದ 2.54 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಪಾವತಿಕರಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಸಿ.ಆರ್ ಸಂ:659/2 018-19					1.54	1.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
120	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಅಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಹೀರುಹಳ್ಳಿ - ಮಂದಗರೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.2.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	300.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:194/2 018-19					3.13	3.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
121	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಜಿ.ಜಿ-ಜಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬೀಕಹಳ್ಳಿ, ಬೀಕಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪೂವನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.2.20 ರಿಂದ 2.60 ಮತ್ತು 4.40 ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00					833.76	119.15	2.20	2.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಭಂಡಾರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	93521	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹೊಸಹೊಳೆ - ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ - ವಿಲಾಸಪುರ - ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುರುಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭೂವರನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.1.30 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ 3.60 ರಿಂದ 5.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	490.00		ಎಸ್.ಐ.ಆರ್ ಸಂ:18, 21, 22/2018-19 ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:197/2018-19	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜು	921.24			3.95	3.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
123	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, 48 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡಗರೆ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಮಂದಗರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.22.40 ರಿಂದ 24.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00							1.62	1.62	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
124	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹೊಸಹೊಳೆ-ಬಳ್ಳೇಶ್ವರ-ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.5.30 ರಿಂದ 8.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00							2.67	2.67	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
125	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	93522	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್-ಚಿಟ್ಟಂಗರೆ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿಲೆನರೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	250.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:199/2018-19	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜು	842.93	835.68	4	2.49	2.49	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
126	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಅಂಗಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.23.50 ರಿಂದ 25.20, 26.54 ರಿಂದ 28.00 ಮತ್ತು 28.99 ರಿಂದ 31.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	400.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:196/2018-19					3.66	3.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
127	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಫಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.9.57 ರಿಂದ 10.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:660/2018-19					0.95	0.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
128	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಮಂದಗರೆ-ಶ್ರವಣೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00		ಎಸ್.ಐ.ಆರ್ ಸಂ:19 /2018-19					1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
129	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	84680	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೊಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.2.00 ರಿಂದ 2.52 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:435/2018-19	ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ್ರಭಾಕರ್	48.09	0	48.09	0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
130	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	84681	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣೂರು-ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.3.50 ರಿಂದ 5.65 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	175.00		ಎಸ್.ಐ.ಆರ್ ಸಂ:20/2018-19	ಡಿ.ವಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್	145.63	163.08		2.02	2.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾಲ್ವಣ್ಣ	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿಂಟರಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	84669	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬಳ್ಳೀನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಲಗರಪುರ ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಎ.ಕೆ.ಒಟ್ಟು ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜೀನಹಳ್ಳಿ ಗೋಡೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು 5.15 ರಿಂದ 6.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:935/2 018-19	ಎನ್.ರಮೇಶ್	93.91	92.18		1.13	1.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
132	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	98050	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ-ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಪಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಾಮಲಪುರ ರಸ್ತೆ, ಶೀಳನೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಶೀಳನೇರೆ-ಮರಡಹಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ 1/17 ನೇ ಮೈಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ(ಶೀಳನೇರೆ-ಸಂದಳಳ್ಳಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಮಾಲ್ಕೋನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಬಳ್ಳೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಕುಣಿಸನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ (ನಾಪುರವರ ಮನೆಯಿಂದ) ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸಂದಳಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಕೊಪ್ಪಲು, ಚುಟ್ಟಲಕ್ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:933/2 018-19	ಆ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್	183.18	50.88	92.35	0.88	0.60	ಶೀಳನೇರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಶೀಳನೇರೆ-ಮರಡಹಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹೊರಮುಪಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
133	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ-ಗೋರಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನೀರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೇರಿಗೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಮಿಲ್ ಮಾರ್ಗ ಅಚಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಳಲಯ-ಸಂತೆಬಾಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ (ದೋಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಬು ರಾಜ್ಜಿನ ಮನೆ ಮಾರ್ಗ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:932/2 018-19					0.60	0.60	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

-29-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	98076	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹಳೇ ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಕುರುಬಹಳ್ಳಿ, ಮಾಣಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಹೆರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು, ಬೊಮ್ಮೇಗೌಡನಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು, ಯಗದಚ್ಚಗುಪ್ಪ, ವಿಲಲಾಪುರ, ಐಚನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು ಬಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:934/2018-19	ಎನ್.ರಮೇಶ್	376.06	193.24	193.78	0.96	0.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
135	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿಹಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ - ಆಲೇನಹಳ್ಳಿ - ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಯರ್ ಪ್ಯಾಕೆರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಕ್ಕಿಹಬ್ಬಾಳು - ಅಲಂಬಾಡಿ - ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗೂಡ್ಡು ಮಾರ್ಗ 1.15 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ, ಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಬೆಂಗಳೂರು - ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಒಳಕೆರೆ-ತಲಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟುಕಾಪನಹಳ್ಳಿ - ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:929/2018-19					1.03	1.03	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
136	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ - ಮಂದಗರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಐ.ಸಿ.ಎಲ್. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆ, ವಲ್ಮೇಪಟ್ಟದಿವದ ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದರಹಳ್ಳಿ - ಧಾಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:931/2018-19					1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪ್ರಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಫೆರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಕತ್ತರಫಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ(ಹರಿಹರಮಠ ಗ್ರಾಮದಿಂದ) ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 85 ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಹಿರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರಿಂದ ಮಠ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಂಜೂರಾದ ಹೇಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೇಮಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:928/2018-19					1.47	1.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
138	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	98973	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ - ಬಂಡಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆಹಳ್ಳಿ ಏಲಿಎಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂದಗರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂ:75 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	120.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:128/2018-19	ಎಸ್.ರಮೇಶ್	239.13	0	239.13	1.07	1.07	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
139	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. 48 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡಗರೆ ಕಿಲ್ಲೆರಿ ಮಂದಗರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂ:132 ರಿಂದ 17.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	120.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:129/2018-19					1.09	1.09	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
140	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	98987	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 85 ರಿಂದ ಕತ್ತರಫಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಹೇಮಗಿರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂ:60 ರಿಂದ 1.10 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	60.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:939/2018-19	ಎಸ್.ರಮೇಶ್	245.08	0	245.08	0.75	0.75	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
141	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ - ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂ:100 ರಿಂದ 1.50 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	100.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:938/2018-19					1.27		ಬದಲಿ ಸರಪಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಉಪಬಿಡಾಗಿನಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಎಸ್. ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಬೊಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸು: 50 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಬೊಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ)	90.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:960/2018-19					0.85	0.85	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	5050.00				4820.56	3540.9	1324.74	51.60	47.50	
143	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	84391	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ ಅರಕೆರೆ-ಕೊಡಿಯಾಲ- ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 20.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	995.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ- 288/18-19	ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್	866.74	37.7	976.14	2.45		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮುಖ್ಯ 1.60ಕಿ.ಮೀ ಡಿಜಿಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 800.00ಮೀ ಉದ್ದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
144	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	92534	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	150.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ- 78/2018-19	ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್	622.41	997.56	0	1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
145	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆ ಮದ್ದಾಪುರ - ಕಣ್ಣನೂರು ರಸ್ತೆ (ಪಾಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ- 87/2018-19					1.20	1.20	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
146	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡವನಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಕಿ ಉಕ್ಕಡ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಾಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ- 88/2018-19					1.70	1.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
147	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಂಗೂರು ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಾಬುಯರಾಯನಕೊಪ್ಪಳಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	100.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:581/2018-19					0.40	0.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಧಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	92538	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಅರಕೆರ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುಗಾರರ ಸೊಸೈಟಿಯವರ ಅರಕೆರ ಪೇಟೆ ಹೀದಿ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ಈಜ್ಜೆರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು).	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ- 214/18-19	ಸಿ.ರಘುಪತಿ	576.93	119.35	457.58	4.80	3.00	3.00ಕಿ.ಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ 1.80ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
149	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡೇಹೊಸಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅರಕೆರಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು)	150.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ನಂ- 77/2018-19					1.30		ಏಕೆಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
150	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	97005	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಅರಕೆರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಣೇಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ತಡಗವಾಡಿ ಬೋಕೆಯವರೆಗಿನ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 0.80 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಡಿ.ಆರ್ ನಂ:582/2018-19	ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್	531.37	161.76	372.99	1.30	1.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
151	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರ - ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.80 ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕೆರೆ ಎರಿ ಅಗಲಕರಣ, ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ)	495.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ನಂ- 268/18-19					1.70	1.70	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸೋಪಾನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
152	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	84519	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ನಿಂದ ಹೊಸುಂಡವಾಡಿಗ್ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು)	50.00		ಡಿ.ಆರ್ ನಂ:473/2018-19	ಎನ್.ನಿಜಗುಣ	42.66	46.74		0.38	0.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
153	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	84515	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿ.ಇ.ಎಂ ಎಲ್. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟಿಮರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು).	50.00		ಡಿ.ಆರ್ ನಂ:472/2018-19	ಕೆ.ಮಹೇಂದ್ರ	48.70	33.81		0.50	0.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯು ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲುವು ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	84397	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡುಪಡಿಸುವುದು)	50.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:471/2 018-19	ಪಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್	49.32	41.27		0.90	0.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
155	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	84398	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡುಪಡಿಸುವುದು)	50.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:470/2 018-19	ಕೆ.ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ	43.24	10	31.2	1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
156	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	96530	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಟಪದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಕೋಡಿರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಸುಬ್‌ಸಾಫ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	140.00		ಎಸ್.ಇ.ಆಂ ಸಂ-116/2018-19	ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್	196.65	0.35	196.65	0.90		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
157	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್‌ನಂ-6 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:754/2 018-19					0.13		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
158	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್‌ನಂ-7 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:744/2 018-19					0.13		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
159	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್‌ನಂ-10 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:761/2 018-19					0.13		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
160	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಡಿ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಲ್ಲೆಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	9.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:740/2 018-19					0.08		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
161	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	96547	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಐ.ಸಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ನಿಂದ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೋಕರಣ, ಸ್ಪೆಕ್ಲ್ ಡ್ರಾಕ್ಸ್, ಸುಬ್‌ಸಾಫ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00		ಎಸ್.ಇ.ಆಂ ಸಂ-117/2018-19	ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್	167.08	0	167.08	1.10		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
162	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿರಿವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲರುವ ಗಂಡೇಬೇರುಂಡ ವೃತ್ತ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:745/2 018-19					0.03		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
163	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಡ್‌ನಂ-3 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:739/2 018-19					0.13		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ಘಾಟಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-5 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:736/2 018-19					0.13		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
165	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-11 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:736/2 018-19					0.13		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
166	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	96541	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:764/2 018-19	ಸಿ.ಐ.ಪುಟ್ಟರತ್ತಮಿ	177.49	0	177.49	1.10		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಮಿಸ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಒ.ಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
167	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಂಬುಲಂಗನಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಾಡವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:758/2 018-19					0.17	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
168	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:743/2 018-19					0.03		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಮಿಸ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
169	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-1 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:737/2 018-19					0.13	0.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
170	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-9 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:734/2 018-19					0.20		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಮಿಸ್ಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
171	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-17 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ಥಳಾಡವ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:772/2 018-19					0.17	0.17	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
172	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	96542	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಸೇಬೆ ಒಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ಪೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:749/2 018-19	ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್	128.38	0	128.38	0.60		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
173	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಯಿಲಕ್ಕಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:747/2 018-19					0.03		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
174	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-14 ರ ಅದ್ವೈತೋಬೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:783/2 018-19							ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
175	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-15 ರ್ತುಮಾಂತರ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:733/2 018-19					0.10		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆವಕತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೀಕೃತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ಗಂಜಾಂನ ಮುಖೇಗೌಡನ ಚೌಕ (ಸರ್ಕಲ್) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	/	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:771/2 018-19					0.03		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
177	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಟ್ಟೆ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:755/2 018-19			0	149.44			ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
178	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-12 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:762/2 018-19					0.12		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
179	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-13 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:746/2 018-19					0.10		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
180	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	96543	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-14 ರ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:765/2 018-19	ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್	149.44			0.10		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
181	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-15 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	17.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:773/2 018-19					0.15		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
182	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-16 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:746/2 018-19					0.13		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
183	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಜನಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	75.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:766/2 018-19			0	159.42	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
184	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	13.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:753/2 018-19					0.10		ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
185	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-22 ರಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:752/2 018-19					0.13		ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
186	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	96544	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೋಸೇಗೌಡನ ಚೌಕದಿಂದ ಮಾಲಿಗುಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:751/2 018-19	ಸಿ.ರಘುಪತಿ	159.42			0.20		ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-21 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:750/2 018-19					0.10		ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
188	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-23 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:770/2 018-19					0.10		ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
189	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	96287	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ-5 ರ ಪಕ್ಕಮ ವಾಹಿನಿ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	5.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:769/2 018-19	ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. -	4.27	4.27		2.50	2.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
190	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	95983	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಶರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುವ ಕಿರಿಯೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಮುಚ್ಚುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:757/2 018-19	ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	4.52	4.51		0.30	0.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
191	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	94243	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ-2 ರ ರಸ್ತೆಗಳ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಗಣಿಪತಿ ಬೇವಣ್ಣನ ಅವರೂ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:759/2 018-19	ಪಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	12.73	11.08		0.13	0.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
192	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	94462	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ-4 ರ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	15.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:760/2 018-19	ಪಿ.ಕೆ.ಕಂಠಿಗಂ	14.11	0	14.11	0.13	0.13	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
193	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	94491	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ-8 ರ ಬಲರಾಮ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕನಕಾಬರ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಗೋದಿಂದಪ್ಪ ಜೀವಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:741/2 018-19	ಪಿ.ಕೆ.ಕಂಠಿಗಂ	8.07	0	8.07	0.09		ಪಿ.ಕೆ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
194	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	94509	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನೇರಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:748/2 018-19	ಡಿ.ಆರ್.ಶ್ಯಾಮ್		0	10	0.08		ದಿ.6-9-2019ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಬೆಂಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
195	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	94522	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-19 ರ ಕರಡಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಪೇಟೆ ಜೀವಿಯಿಂದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಗುಂಜಾ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	8.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:763/2 018-19	ಪಿ.ಕೆ.ಕಂಠಿಗಂ	6.93	0	6.93	0.13		ಪಿ.ಕೆ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	94199	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಸೀಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೋಪನ್ ಶೆಲ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೆಲ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:735/2 018-19			0	35	0.25		ಎಲ್.ಒ.ಎ ನಿರ್ಮಿತ. ದಿ.6-9-2019ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದನ್ವಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಮೋಟಾರ್ ಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	94492	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-8 ರ ಪೆಂಟ್ ಬಾಚು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	10.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:742/2 018-19			0.04	10	0.10		ಎಲ್.ಒ.ಎ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ. ದಿ:6-9-2019ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದನ್ವಯ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ
198	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	95977	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-8 ರ ಉದ್ದವನ್ನವಧಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	2.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:768/2 018-19			0	2			ಮರು ಬೆಂಚರ್ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿ:6-9-2019ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದನ್ವಯ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ
199	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	94464	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-5 ರ ಪಕ್ಕಿಮ ವಾಹಿನಿ ಉದ್ದವನ್ನವಧಿಸಿ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ (ಉಪಯೋಗ) ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕರಣ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ.	10.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:767/2 018-19			0	10			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ. ದಿ:6-9-2019ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದನ್ವಯ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ
200	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಸ್ಸಿಮಂಟಪದ ಆವರಣ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00					0	50			ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿ:6-9-2019ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದನ್ವಯ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
201	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಮಳಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00					0	25			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
202	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-2 ರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00					0	3			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
203	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-10 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00					0	15			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
204	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-20 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	8.00					0	8			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
205	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬೌನ್ ಗಂಜಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-18 ರ ಕುರಾದ್ ಚೀದಿ ಸ್ಥಳಾಣ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00					0	25			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
206	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮುಂಡಗದೋರೆ - ನಿಲನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಟಿ.ಎಂ ಹೊಸೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವರೆಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರದ ನಿಲನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಜತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:916/2 018-19			37.43	357.15	1.10	0.50	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ, ಜತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸಲುವ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಬೆರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	98033	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಳೇ ಮದ್ದಾಸ್ - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಮದ್ದಾಸ್ - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ದಾಸಪ್ಪಚಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಯಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ) 500 ಮೀ ರಸ್ತೆ. ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೇ ಮದ್ದಾಸ್ - ಕಣ್ಣಾನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೈಬಾನವರಗೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಬಸವರಾಜೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ, ಹುಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೇಪರ್ ದಿಲ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:917/2 018-19	ಸಿ.ಕರೀಗೌಡ	394.58			1.10	0.40	ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
208	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುರುಳಕ್ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರ, ಚಿದರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಂತಗಹಳ್ಳಿ, ಕರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಪರನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೇಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಡುಹುಂಡಿ ಮತ್ತು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:918/2 018-19					1.10	1.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
209	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ		ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತುರುಗನೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಕೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	95.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:919/2 018-19					1.10	0.20	ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	4765.00				4205.24	1505.87	3395.63	34.70	20.11	
210	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಡ ಕ್ಯಾಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರವು ಹತ್ತಿರ ಅ.ಅ.ಅ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು. 3.30 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ ಸು.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:163/18-19			409.59	484.53	1.90	1.90	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

-39-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	92026	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜೂ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಅನೂಪನಹಳ್ಳಿ-ನರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೇದಿನಕುಪ್ಪೆ-ಶಂಭೂದಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 5.30 ಕಿ.ಮೀ, ರಿಂದ ಸ:9.80ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:90/18-19	ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಸೈಮಿಂಗಡ	814.15			2.40	2.40	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
212	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಹಕ್ಕಿಯಿಂದ ಜಾಗಬೇಮಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅರಳಕುಪ್ಪೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸ: 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.55 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಬನ್ನಂಗಾಡಿಹಿಂದೆ ಅಲ್ಪಹಕ್ಕಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.10 ಕಿ.ಮೀ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	245.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:205/18-19					2.79	2.79	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
213	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇದಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭೂದಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಂಕಾಡಾಣ್ಣೂರು ಕೂಡು ಬಡಾವಣೆ ಮಾರ್ಗ ಪುನ: ಬೇದಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಭೂದಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	130.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:91/18-19					1.20	1.20	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
214	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	94296	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಚಾಗಲಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೇಟೆಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ಕಿ.ಮೀ.ರಿಂದ 1.15 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	495.00			ಜೆ.ಬಾಪೂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	1290.79	572.45	719.34	0.80	0.80	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
215	ಪಾಂಡವಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ (ಎ) ಪೇಟೆ ಅಡಿ (ಬಿ) ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ (ಸಿ) ಗೌಳಗರ ಅಡಿ (ಡಿ) ಬಸವನಗುಡಿ ಅಡಿ (ಇ) ಕೊಲಪ್ಪನ ಅಡಿ (ಎಫ್) ಪೂರ್ವನ್ ಲೈನ್ ಅಡಿ (ಜಿ) ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಡಿ (ಹೆಚ್) ದೊಡ್ಡ ಅಡಿ (ಐ) ಹೂದಿನ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	350.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:164, 206, 243/2018-19					1335	0.600	ಪೇಟೆ ಅಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಚರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
216	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವನುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವನುರದಿಂದ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ- ಚಾಗಲೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೇಟಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿನ್ನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.80 ಕಿ.ಮೀ.ದಿಂದ 1.76 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 500.00	500.00							0.96	0.96	0.80 ರಿಂದ 1.76ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಆರ್.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕವರ್‌ಶ್ಯಾಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
217	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವನುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವನುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು).	100.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 686/2018-19					0.615		ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
218	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವನುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕುರುಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಟ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂ.00 ಕಿ.ಮೀ. ಒಂದು 4.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ - ಬೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)	495.00					1042.78	814.13	3.70		ಅಡ್ಡಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
219	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	94287	ಪಾಂಡವನುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಗಾನಹಳ್ಳಿ-ಯಳವರಕೋಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿಂಕಾ ಅಶೋಕನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.0.00 ಕಿ.ಮೀ. ದಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಚಾಗಲೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೇಟಬೆಟ್ಟ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಂಡವನುರದಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಎರಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	350.00		ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:204, 240, 241/2018-19	ಎಸ್.ಜಿ.ಇ. ಇನ್‌ಫ್ರಾಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	1856.89			3.75	3.50	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
220	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವನುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಜಿ.ಜಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆನ್ನಗನುರಡಿ, ವಡೇಸಮುದ್ರ, ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ - ತೆಂಡಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1000.00							7.23	7.23	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
221	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವನುರ ತಾ. ಸಿಂದಗೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಂಗಾಡಿ, ಹೊಸಯರಗನಹಳ್ಳಿ (ಲೆಡ್) ಮತ್ತು ಹೊಸಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00					135.61	339	0.685	0.52	ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನಂಗಾಡಿ, ಹೊಸ ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಹೊಸಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂದಗೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಧಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತಸ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98079	ಪಾಂಡವನುರ ತಾ. ಕುಂಬಾರಕೋಪ್ಪಲು, ಕಡಬ, ಮಧುರಹಳ್ಳಿ, ಎಲಕೆರೆ ಮತ್ತು ಶಂಭುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 901, 902, 903, 904/2018-19	ಜೆ.ಬಾಪೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	358.47			0.72		ಕುಂಬಾರಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
223	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವನುರ ತಾ. ಗಿರಿಯಾರಹಳ್ಳಿ, ಅಂತನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಟ, ಇಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಗರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00							0.83	0.54	ಗಿರಿಯಾರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
224	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವನುರ ತಾ. ಕಟ್ಟೇರಿ, ಸಾಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹರವು, ಚೆಲುವರಸನಕೋಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00							0.80	0.56	ಹರವು, ಚೆಲುವರಸನ ಕೋಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
225	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98080	ಪಾಂಡವನುರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಾಡ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮರಹಳ್ಳಿ, ತಾಳಶಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬ್ಬಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 913, 914/2018-19	ಜೆ.ಬಾಪೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	176.02	38.64	137.38	0.906	0.10	ಚಿಕ್ಕಮರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಾಡ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಾಳಶಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬ್ಬಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
226	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ		ಪಾಂಡವನುರ ತಾ. ದಿಂಬನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗೋಡಗರೆ, ಎರೇಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00							0.793	0.37	ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರೇಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
227	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98080	ಪಾಂಡವನುರ ತಾ. ಅಮ್ಮತಿ, ನ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಲುಕೋಟೆ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ)	90.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:978/2018-19	ಮಂಜುನಾಥ	94.19	0.25	94.19	0.91		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98100	ಪಾಂಡವನುರ ತಾ:- ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತ್ರಿ.ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ: 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಬಿ.ಉ.ಐ.ಐ.ಎಂ:2019 ದಿ:11-02-2019	170.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಎಸ್.ಇ.ಆಂ ಸಂ:143/2018-19	ಬಾಪೇಶ್ವರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	1182.14	200.44	982.14	0.80	0.80	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98100	ಪಾಂಡವನುರ ತಾ:- ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ: 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಬಿ.ಉ.ಐ.ಐ.ಎಂ:2019 ದಿ:11-02-2019	495.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:300/2018-19					0.95	0.95	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
19	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98100	ಪಾಂಡವನುರ ತಾ: ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ: 2.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿ.ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಬಿ.ಉ.ಐ.ಐ.ಎಂ:2019 ದಿ:11-02-2019	125.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಎಸ್.ಇ.ಆಂ ಸಂ:144/2018-19					0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾತೃಕಾ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಸಾಧಾರಣ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ಪಾಂಡವನೂರು	ಮೇಲುಕೋಟೆ	984100	ಪಾಂಡವನೂರು ರಸ್ತೆ- ಪಾಂಡವನೂರುದಿಂದ ಬನಕುರುಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಚಾಕುಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಬೇಟೆ ಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯು ಸು. 1.78 ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸು. 10.45 ರಿಂದ 10.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂಯೋಜಿತವಿಧಾನಸಭಾಸಮಿತಿ-2019 ದಿನಾಂಕ-02-20-2019	495.00	ಅಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:301/2018-19					1.79	1.79	ಡಾಂಟರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
21	ಪಾಂಡವನೂರು	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98413	ಪಾಂಡವನೂರು ರಾಜಕೀಯಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೋಡೋಪರೇಷನ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂಯೋಜಿತವಿಧಾನಸಭಾಸಮಿತಿ-2019 ದಿನಾಂಕ-02-20-2019	495.00	ಅಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				130.63	1341.67	4.35	4.35	ಡಾಂಟರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ಪಾಂಡವನೂರು	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98413	ಪಾಂಡವನೂರು ರಸ್ತೆ- ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೋಡೋಪರೇಷನ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂಯೋಜಿತವಿಧಾನಸಭಾಸಮಿತಿ-2019 ದಿನಾಂಕ-02-20-2019	495.00	ಅಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:297, 298, 299/2019-19					4.51	2.00	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಷತ್ತಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಟರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಷತ್ತಿನ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಟರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಾಂತ್ರಿಕ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
23	ಪಾಂಡವನೂರು	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98413	ಪಾಂಡವನೂರು ರಸ್ತೆ- ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟೆಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೋಡೋಪರೇಷನ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂಯೋಜಿತವಿಧಾನಸಭಾಸಮಿತಿ-2019 ದಿನಾಂಕ-02-20-2019	495.00	ಅಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು			1672.50			4.43	0.60	ಸಿ.ಸಿ ಬೆರಂಡಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯವೇಶಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 0.60ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂತ್ರಿಕ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ಪಾಂಡವನೂರು	ಮೇಲುಕೋಟೆ	98413	ಪಾಂಡವನೂರು ರಾಜಕೀಯಕೊಠಡಿ, ಸಚಿವ, ಕಾಮನಾಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವಕೊಠಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ರೋಡೋಪರೇಷನ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ) ಸಂಯೋಜಿತವಿಧಾನಸಭಾಸಮಿತಿ-2019 ದಿನಾಂಕ-02-20-2019	200.00	ಅಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:142/2018-19					2.65	2.65	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	4745.00				4590.52	2199.3	2587.57	32.37	23.47	
				ಒಟ್ಟು	33325.00				30658.75	17807.79	2165.74	304.89	250.47	
				5054-04-337-0-01-180 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ										
1	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	66367	ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ- ಅರಳಿಕೆರೆ- ಕಟ್ಟನಾಳುಗುಡ್ಡ-ದೊಡ್ಡಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಟರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಅಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ-202/2017-18	ಎಂ.ಸಿ.ಬಿ.ಎಂ ರಾಜು	71.95	98.92	0.00	4.75	4.75	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	100.00				71.95	98.92	0.00	4.75	4.75	

NABARD-24 roads

1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-1] (ನಬಾರ್ಡ್)

5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್-24 ರಸ್ತೆ (2018-19)

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು:- ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಚೆಲ್ಲು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್-24										
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	97520	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ - ಚಿರದೇಗುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆ.ಗೌಡಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	ನಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಎ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.: 87: ಆರ್.ಡಿ.ಎಫ್.: 2019:ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 01.01.2019	ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 880/2018-19	ಬೆಳ್ಳೇಗೌಡ	66.79	69.98	0	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	97494	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಗರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 881/2018-19	ಡಿ.ನಾಗರಾಜು	67.51	79.91	0	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3	ಮಂಡ್ಯ	ಮೋಲಕೋಟೆ	97569	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುಧ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ ಮಂಡ್ಯ - ಮೋಲಕೋಟೆ - ಮುದಗಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್.ಹೆಚ್.-48 - ದುಧ್ಡೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 886/2018-19	ಜಿ.ಹೆಚ್. ಪುಟ್ಟನಾಸ್ತಮಿ	54.49	54.48	0	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾವರದಿ ಉಪವಿಧಾನದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	200.00				188.79	204.35	0	3.00	3.00	
4	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	97487	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನೂರು- ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರ: 0.00 ರಿಂದ 1.72 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 97487	150.00		ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:122/18-19	ಎಂ. ಚಂದು	124.28	122.33	0	1.72	1.72	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	150.00				124.28	122.33	0	1.72	1.72	
5	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	83883	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಹೆಚ್.-209 ರಿಂದ ಮುತ್ತಿರಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದೂರಿ-33 ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:884/ 2018-19	ಬಿ. ತಿಪ್ಪರೇ ಗೌಡ	76.84	72.19	0	1.05	1.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
6	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	83884	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಹೆಚ್.-209 ರಿಂದ ಕುರಿಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ. ಹಲಸಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:885/ 2018-19	ಬಿ. ತಿಪ್ಪರೇ ಗೌಡ	88.03	87.35	0	0.80	0.80	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

NABARD-24 roads

2

ಕ್ರ. ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಬ್ಲಾಂಡ್ ನಂಟು	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				ಒಟ್ಟು	150.00				164.87	159.54	0	1.85	1.85	
7	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 1/17 ಮೈಲಿ ಎಸ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೀಳನರೆ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಧಪಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00				-	0	0			ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	60.00				0.00	0	0	0.00	0.00	
8	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	97533	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮಮಠ ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲಿನಾಪುರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಡಿ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ: 866/2018-19	ಪಿ.ಸಿ. ಆನಂದ್	103.68	99.27	0	1.40	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
9	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	97572	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು - ಕೊತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 882/2018-19	ಕೆ.ಜಿ. ಕವಿತ	47.39	40.95	0	1.00	1.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾವರದಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	150.00				151.07	140.22	0	2.40	2.40	
10	ಪಾಂಡವನುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	83893	ಪಾಂಡವನುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ - ಕಟ್ಟೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಗದಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಅರಳಕುಪ್ಪೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.35 ರಿಂದ 3.95 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00		ಡಿ.ಆರ್.ಸಂ: 832/2018-19	ಆರ್. ಕುಮಾರ್	103.79	103.62	0	1.40	1.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	100.00				103.79	103.62	0	1.40	1.40	
				ಒಟ್ಟು	810.00				732.80	730.06	0	10.37	10.37	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-1]

2018-19

2018-19 ಲೆ.ಶೀ 3054-ಸಿಎಂಜಿಆರ್‌ವೈ ಹಾಗೂ 3054 -ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತು 3054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎನ್.ಹೆಚ್.48 ಲಿಂದ ದುಧ್ನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸು. 49.80-50.73, & 51.00-51.40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಾರಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.65	140.74	ಎಂ.ಪಿ.ನೃಪಮುಂಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ.
2	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಭೂಮಿಹಿಡ್ಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸು.3.80 ಲಿಂದ 4.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.79	12.85	ಕೆ.ಟಿ.ಕವಿತ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಮುದಗಂದೂರು ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸು.8.20 ಲಿಂದ 9.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	81.90	74.89	ಎನ್.ದಿನೇಶ್ (ಭೂಮರ ಬೆಲ್ಟರ್)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ.
				276.34	121.55		
4	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ-ನಿಡನಾಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸು. 17.00 ಲಿಂದ 19.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	188.57	186.28	ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ.
5	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಕರೆ, ಮುದಿಗೆರೆ, ಕೀಳಪಟ್ಟ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಬೆಕ್ಕಲೆ, ಕೌಡ್ಲೆ, ಹರಮನಕಟ್ಟೆ, ಮಾರ್ಗ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-84) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸು. 15.40 ಲಿಂದ 16.10 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	45.2	ಸಿ.ಎಸ್.ಇಂಧುಲೇಖರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				253.57	177.57		

6	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಂತೂರಿಗೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	188.55	125.82	ಬೆಳ್ಳೇಗೌಡ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಿ.ಸಿ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಪೂರಿಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.60 ರಿಂದ 3.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.16	ಜಿ.ನಾಗರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭುಜವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.50 ರಿಂದ 11.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	26.12	ವೆಂಕಟೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ.5.80 ರಿಂದ 6.30 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	28.29	ಎನ್.ಸತೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಕಕರೆ-ಕಲ್ಲನಾಳಮಠ-ದೊಡ್ಡಯ್ಯಗೂ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.6.32 ರಿಂದ 6.62 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0	ಪಿ.ಮಾಸ್ತಿಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸ.7.00 ಕಿಮೀ.ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಉಳಿತ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	12.4	ಎಸ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಒ.ಡಿ.ರಸ್ತೆಯ 43.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಗಿಡುಗನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 1.90 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.11	23.84	ವರದರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಸಂತೆಬಾಳನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರಬಾಳನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	98.00	83.71	ಎನ್.ರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

14	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅನಗೋಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.03	ಪಿ.ವಿ.ನವೀನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅನಗೋಳ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಚಳಿ-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.80 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	40.77	ಆರ್.ಪಿ.ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕುಂದೂರು-ಅಳಾಲಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	71.54	58.55	ಆರ್.ಪಿ.ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				269.04	226.06		
17	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಅಲಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ (ಯಲಯೂರು) ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ (ಬಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ರಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	197.44	189.37	ಪಿ.ಕಲೀಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				197.44	189.37		
18	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಜಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಬೇಟಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸಂ.16.20 ರಿಂದ 18.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	259.00	250.65	ಅರವಿಂದ್‌ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				259.00	250.65		
				1626.65	1203.83		
1	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಎ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗದ ಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಿಂದ 4.85 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.26	31.53	ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಅಭಿನಂದನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಎ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಲ್ಲೆಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ.14.00 ರಿಂದ 14.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕೋಣಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.50	6.67	ಮನೋಜ್‌ಗೌಡ.ಎಂ.ಆರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				40.76	37.20		

3	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.-209 ನಿಂದ ಕುರಿಪಾರಂಗಿ ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ :2.30 ರಿಂದ 2.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	32.09	23.04	ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಅಭಿನಂದನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆನಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಂತೂರಿಗೆ ನಿಟ್ಟೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.43	15.72	ಕೆ.ರವೀಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸರ: 0.00 ರಿಂದ 0.15 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.57	17.6	ಪಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಬ್ಬಲಗರೆಮಠ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಕೆ.ಬಸ್ತ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:9.75 ರಿಂದ 10.50 ಮತ್ತು 11.10 ರಿಂದ 11.20 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	71.71	47.44	ಡಿ.ಪಿ.ಪರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಅರಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗರ್ಗಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ತಡಗವಾಡಿ ಬೋರೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.60 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.30	6.72	ಕೆ.ಎಸ್.ನಂಜೇಗೌಡ	ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಮಠ ತಾ: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು - ಚಿಕ್ಕಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:4.90 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 5.30 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	48.46	17.06	ಎಸ್.ರಮೇಶ್	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಅಡ್ಡಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
1	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.57	17.92	ಬಿ.ವಿ.ಗುರುರಾಜ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

105

2	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.60	3.89	ಹೆಚ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	27.17	21.81		
3	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.27	ಬಿ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚನಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.39	ಎ.ಆರ್.ಶಂಶಾಂಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	36.00	28.07	ಎ.ಆರ್.ಶಂಶಾಂಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಗಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.96	16.66	ಎ.ಆರ್.ಶಂಶಾಂಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	86.96	64.39		
7	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಸುವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗೌಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	46.39	11.6	ಆರ್.ಸಿ.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊಸಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಖರಡ್ಕ ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	46.00	35.54	ಕೆ.ಪಿ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	92.39	47.14		
9	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಬ್ಬಲಗರೆಹುರ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ..	38.70	20.7	ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	ಕಬ್ಬಲಗರೆ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ.

10	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶೀಲನೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಹಾದನೂರು ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	6.49	ಎಸ್.ಎ.ಪುಟ್ಟರಾಜು	ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾದನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ.
11	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ವಳಗೆರೆಮೇಣಸ, ಅನುವಿನಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	28.93	ಎನ್.ಆರ್.ಸಂತೋಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				108.70	56.12		
12	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	1.32	ಬಿ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.87	3.59	ಬಿ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				10.87	4.91		
14	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕೆ.]	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಮಠ ತಾ: ಚನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.61	26.89	ಟಿ.ಜಿ.ರಮೇಶ್	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾಗಶಃ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
				32.61	26.89		
				358.70	221.26		
1	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕೆ.]	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮರೀಗೌಡನಗರದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.31	9.48		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕೆ.]	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.00	2.18	ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				14.31	11.64		

-59-

3	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೇಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.80	0	ಕೆ.ಪಿ.ಬಲೇಶ್	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				45.80	0.00		
4	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕ.]	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸೋಲಿಗರಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ನಾಗಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	48.66	19.09	ಕೆ.ರವೀಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				48.66	19.09		
5	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಪೂವನಹಳ್ಳಿ, ಪೂವನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	37.25	25.81	ಬಿ.ಎಂ.ಕಿರಣ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶಿಲನೇರೆ ಹೋಬಳಿ, ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	ಎಸ್.ಆರ್.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				57.25	25.81		
7	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟೋಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.72	4.36	ಎಂ.ಬಸವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				5.72	4.36		
8	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕ.]	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟೋಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.17	5.34	ಟಿ.ಜಿ.ರಮೇಶ್	ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				17.17	5.34		
				188.91	66.24		

1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಛಾಂತ್	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಗನ್ನವರ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಎ.ಸಿ.ನಾಲಾ ಯಿಂದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಕಾನಾಯಕಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	94.87	69.83	ಪಿ.ಸಿ. ಆನಂದ್	ಹೊಸಗನ್ನವರ ಮಠ ಡಕಾನಾಯಕಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಛಾಂತ್	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.38	0	ಬಿ.ಎಂ. ಶಂಕರ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಪೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಛಾಂತ್	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಕೆಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0	ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಪೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				121.25	69.83		
4	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಛಾಂತ್	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	16.51	ಎಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಛಾಂತ್	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	25.09	ರವೀಂದ್ರ ಕೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಛಾಂತ್	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂತಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.47	ಎಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಛಾಂತ್	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.95	18.09	ಬಿ.ವಿ. ಗುರುರಾಜ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				178.95	97.16		
8	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಛಾಂತ್	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಪ್ಪಪಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ (ಕುಲುಮೆ ದೊಡ್ಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.93	ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

54

9	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	5.54	ಡಿ.ಸಿ. ಮನೋಹರ್ ಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಕೃಷ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	10.93	ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	2.7	ಎನ್. ದೇವರಾಜು	ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಕುನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.48	ನಂದೀಶ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0	ಬಿ.ಎಂ. ಶಂಕರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	12.53	ಎನ್. ನಿಜಗುಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.92	ಶಶಿಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	12.74	ಕೆ.ಎಸ್. ನಂಜೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ಕಿರುಗಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.85	ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.81	ಸೋಮ ಶೇಖರ್ ವೈ.ಜಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

19	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಧಾ ಕಂಠ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	4.78	ಶಶಾಂಕ್ ಎ.ಆರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಧಾ ಕಂಠ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.56	10.27	ಎಂ. ಮಹದೇವು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಧಾ ಕಂಠ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.52	ಸುಧೀರ್ ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಧಾ ಕಂಠ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	11.93	ಎಸ್.ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಧಾ ಕಂಠ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	8.54	ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗೋಪಾಲ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				234.56	131.47		
24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಧಾ ಕಂಠ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊಸಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	26.16	ಬಿ.ಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಧಾ ಕಂಠ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಗಚಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಡಲಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23.00	9.74	ಕೆ.ಎಲ್.ರೂಪೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಧಾ ಕಂಠ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.80	7.84	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಲೋಕೇಶ್	ಡೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
				75.80	43.74		
27	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಧಾ ಕಂಠ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು, ಹೊಸಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	41.45	27.55	ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

28	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧಾ ಕಂತ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಶಿಲನರೆ ಹೋ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಭಾರತೀಪುರ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	9.26	ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	ಭಾರತೀಪುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಂ.ಎಂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧಾ ಕಂತ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಆಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಹೋ, ನಾಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.03	5.32	ಡಿ.ಆರ್.ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್	ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು
				102.48	42.13		
30	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧಾ ಕಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	20.2	ಎನ್. ನಿಜಗುಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಪ್ಲಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
31	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧಾ ಕಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.77	ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚಲುವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಪ್ಲಸ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				35.00	26.97		
32	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧಾ ಕಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಂಗಾಡಿ,ಕಟ್ಟೇರಿ ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ಚನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	116.97	92.36	ಎ.ವಿಜೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಭಾಗಶಃ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				116.97	92.36		
				865.01	503.66		

1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗರೀಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ತಮಿಳು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಡಾಕಾಯಕನಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಗಂಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಲಂಟಿದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹನಕೆರೆ-ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	200.00	203.63	ಎ. ವಿಜೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನಗರ ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	11.88	ಟಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ದಲಿತಕಾಲೋನಿ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವನಂಜು ಮನೆಯಿಂದ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ) ಸುಭಾಷ್ ನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಂದ್ರು ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	2.92	ನಂಜುಂಡಯ್ಯ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಸಂತ ಕಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	4.86	ಬಿ.ಎಂ. ರಮೇಶ್	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	14.42	ಕೆ.ಅಶೋಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 94762	25.00	13.11	ಡಿ.ಕೃಷ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	325.00	250.82		
7	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಆತಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	3.86	ಸಿ.ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

8	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಗುಡಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.45	ಹೆಚ್.ಸಿ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	13.51	ಕೆ.ಟಿ. ಧನಂಜಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಹೊನ್ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0	ಹೆಚ್.ಸಿ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ (ಹಳೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ) ಶಿವು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀಸೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.42	ಆರ್.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	230ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪ ಕೌಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕುಮಾರ ಕೊಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	4.67	ಆರ್.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರಷೀದ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಯೋಗನಂದರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	10.88	ಆರ್.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗರಿಬಿ ಸೈಟ್ ನ ಸುಮತಿ ಮನೆಯಮದ ಲೀಲಾಂಬರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.62	ನಂಜುಂಡಯ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬೀದಿಯಿಂದ ದೊಳಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	10.47	ಕೆ. ಲೋಕೇಶ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಹುರುಗಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ದಾಸಬಾಯಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	ನಂದೀಶ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

17	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೋಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	0	ಆರ್.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯು
18	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಚಕ್ಕಹೊಸಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	21.89	ರಾಮಕೃಷ್ಣ	ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	20.82	ರಾಮಕೃಷ್ಣ	720ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				450.00	164.59		
20	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	2.42	ಎನ್. ದೇವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ತಗಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0	ಬಿ. ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0	ಕೆ.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.13	ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೌಡಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಂಕರೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಅಗಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ.	25.00	0	ಕೆ.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
26	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿ.ಬಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0	ಬಿ.ಡಿ. ಮಹದೇವಮ್ಮ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಒಟ್ಟು				125.00	16.57		

27	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೋನಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	2.91	ಬಿ.ಟಿ. ಸುರೇಶ್	ಡೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೋಡಿನೇರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	36.18	ಜಿ.ಹೆಚ್. ಹುಟ್ಟಸ್ವಾಮೀಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ದಡಮುಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0	ಎಂ.ಆರ್.ಮನು	ಡೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
				100.00	39.09		
30	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರವಣಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಲೇರಿ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕತಾರಹಳ್ಳಿ, ನೀತಿಮಂಗಲ, ರಾಯಸಮುದ್ರ, ವಸಂತಪುರ, ಕಾಗೇಪುರ, ಕೆ.ಜಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಉಚನಹಳ್ಳಿ, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	189.54	ಬಿ.ಎಂ.ಕಿರಣ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				200.00	189.54		
31	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0	ಜಿ.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	7.26	ಎಸ್.ಎನ್. ಕಾಂತರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
33	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	8.85	ಹೆಚ್.ಸಿ. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				125.00	16.11		

34	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ, ಎಲೆಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	103.88	ಸಿ. ಆಶೋಕ್	ಎಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				200.00	103.88		
				1525.00	780.60		
1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹೊಸಗಹಳ್ಳಿಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	78.33	ಎ.ಸಿ. ಅನುಬದ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹನಕೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿತಿಟ್ಟುಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	63.7	ಆರ್.ಎಂ. ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಾವರೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.50	51.79	ಬಿ.ಆರ್.ಕೆಂಗಳಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಮನೆಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.90	54	ವೈ.ಡಿ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

5	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೋಕಸರ, ಯಲಿಯುರು, ಎಲೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಯರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದ
6	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುಡ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಣದಾಳು, ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಶಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	137.9	ಶಂಭು ಕನ್ನಟಪ್ಪನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುಡ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ ಮೊಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಚಂದಗಾಲು, ಸಂಪಹಳ್ಳಿ, ಅನ್ನೇರಹಳ್ಳಿ, ಗೊರವಾಲೆ, ಶಿವಳ್ಳಿ (ಗಂಭಿ ಸೈಟ್) ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ, ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಫಾರಂ, ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	127.51	ಪಿ.ಬಿ. ಕರೀಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				761.40	513.23		
8	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚಂದೂಪುರ ಹಾಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಐ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್. ಐ ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆಕೆ ಹಳ್ಳಿ, ಭುಜವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯ ಮೂಲಕ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ, ನಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎ ಕೆರೆ ಗುರುದೇವರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎ ಕೆರೆ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.0	247.32	ಪಿ. ರಘುನಾಥರಾಮರೆಡ್ಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆ. ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಗರ , ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಿ. ಹೊಸೂರು ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.0	159.35	ಪಿ. ರಘುನಾಥರಾಮರೆಡ್ಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.0	199.37	ಎ. ವಿಜೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

11	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಟರಾಜರವರ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ೫ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.0	90.44	ಬಿ.ಜಿ ಅರವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬಿದರ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹರಿಜನ ಚನ್ನಯ್ಯ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಕ್ಕರೆ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ಕೀಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅರಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡಿ- ಕೀಳಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮರಳಗ -ಕೀಳಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.0	59.34	ಭೂಮರ ಕನ್ನಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಒಟ್ಟು				850.00	755.82		
13	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಾಡ್ಡಿ & ಅಗಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	59.73	ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ಗೌಡಗರೆ & ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಡಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	38.55	ಸಿ.ವೈ. ಯಾಲಕ್ಕಿಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ & ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	45.71	ಕೆ.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
16	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ & ಬಾಣಸಮುದ್ರ ತಾಳೇಹಳ್ಳಿ (ಕೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	56.14	ಎನ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ , ಅಂತರಹಳ್ಳಿ , ವಿ.ಬಸಾಪುರ, ಬಿ.ಜಿ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	33.18	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

18	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ನಡಕಲಪುರ, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕುಲುಮೆದೊಡ್ಡಿ, ಕದಂಬಪುರ, ಪುರದೊಡ್ಡಿ, ಬಸವನಪುರ, ಬಾಣಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	93.75	ಹನುಮಂತರಾವ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				400.00	327.06		
19	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಮಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	145.00	27.67	ಎಂ.ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮೀಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೋಗುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.05	ಗೋವಿಂದರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				150.00	31.72		
21	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೀಳನೇರೆ ಹೋಬಳಿ, ನೀತಿಮಂಗಲ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಬೀರದಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಕ್ಕೇರಿ ಹೋ, ದಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಪುಳು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಕಸಬಾ ಹೋ ವಳಗೇರೆಮೇಣಸ ಹಾಗೂ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	127.8	ಮಹದೇವ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೋ, ಪುರ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ, ಜೊತ್ತನಪುರ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ, ಎ.ಕೆ.ಬಸ್ತಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	143.59	ಆರ್.ಪಿ. ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				300.00	271.39		
23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೇರೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಕೇರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೈ ಬಡಾವಣೆ, ದಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಯಾಲ, ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡಾಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	37.76	ಗೋವಿಂದ್‌ಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಡತನಾಳು, ನೆಲಮನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುರಳಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	57.09	ಗೋವಿಂದ್‌ಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಳಗೋಳ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗೋಳ, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	35.49	ಎ.ಎ. ನವೀನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				125.00	92.58		
				2686.40	2029.56		
23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ರೂಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ವೆಂಕಟರಾಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರಮುರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	84.04	ಎಚ್‌ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಬೋರಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕೋನು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹುರುಗಲುಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಜಭೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	89.47	ಎಚ್‌ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	90.19	ಹೆಚ್.ವಿ.ನಟರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				300.00	263.70		

1	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಾರದಿಂದ ಶಿವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.73	11.87	ಎಂ. ಪಿ. ನೃಪತುಂಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.87	0	ಮಹೇಂದ್ರ	ಎಲ್.ಪಿ.ಎ.
3	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ ಅರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.85	6.42	ಎಂ. ಹರೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.09	13.08	ಕೆ.ಆರ್.ಹೇಮಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ. ದಡದಹಳ್ಳಿ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಕೊಪ್ಪಲು, ಡಾಣನಹಳ್ಳಿ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.48	26.59	ಕೆ.ಕೆ.ದಿನೇಶ್‌ಬಾಬು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.78	ಎನ್.ಡಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಎಲೆಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.08	12.06	ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

1	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶಿವಾರದಿಂದ ಶಿವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ತಾವರೆಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	80.05	ಸಿ.ಎಸ್. ಇಂದುಶೇಖರ್	ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿ ಸ್ಥಿ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಕಿರಗಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 94764	10.00	7.25	ಟಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಹಳುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 94758	10.00	0	ಸಿ.ಬಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0		ಬದಲಿ
5	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ಸೈಟ್), ಹೊಳಲು, ಗೊರವಾಲೆ, ಹಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ,ಮಾರನಹಳ್ಳಿ , ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 96468	50.00	48.16	ಕೆ.ಬಿ. ಕವಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				175.00	135.46		
6	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋರಾಪುರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಬೋರಾಪುರ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	18.76	ಪಿ. ಸುರೇಶ್	750ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕರವರ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣನಿಂಗಮ್ಮರವರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿಶೆಟ್ಟರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	11.18	ಟಿ.ಎ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ	200ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮನಾಯಕರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	0	ವಿ.ಎಲ್. ಕಾಂತರಾಜು	100ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

9	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪ - ಮದ್ದೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿ ನಾಯಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0	ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿನಾಯಕ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ತರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0	ಜಗದೀಶ್ ಸಿ.ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಅಂಚೆಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗರ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0	ಎನ್. ರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಹರಿಹರಪುರ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳ, ಆಲಂಬಾಡಿಕಾವಲು, ಸಾಸಲು, ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಪೂವನಹಳ್ಳಿ, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೀರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 95540	100.00	0	ಮಹದೇವು	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೆಲಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0	ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿನಾಯಕ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ವಡಿಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0	ಕೆ. ಸತೀಶ್	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ನಿವೇಶನ ಸಮಗ್ರ
15	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	3.88	ಎಸ್.ಸಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	4.18	ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶಂಕರ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0	ಕೆ. ಸತೀಶ್	ನಿವೇಶನ ಸಮಗ್ರ

18	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0	ಶಿವಕುಮಾರ್. ಆರ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದೆ
				75.00	8.06		
19	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಸೀತಾಪುರ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	29.48	ಸಿ. ಎ. ರಮೇಶ	ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾರ್ತ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
				100.00	29.48		
				750.00	202.94		
1	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಈಚೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಸರಾಳು ಹೋ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಗೋಡು-ಹಲ್ಲಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳನಾಯಕ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮನಾಯಕ, ವೆಂಕಟನಾಯಕ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	86.81	ಬಿ.ಆರ್. ಕೆಂಗಲ್ ಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಕಿರಂಗದೂರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00			
3	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನೇಮ ಡು ಗಾಣದಾಳ, ಗೊರವಾಲೆ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	103.04	ಸಿ.ಬಿ. ಹಮ್ಮೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				225.00	189.85		

70

4	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	39.13	ಎಲ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	32.01	ಎಸ್. ದೀಪಕ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣಸಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.83	ವರದರಾಜು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				140.00	113.97		
7	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಗೂರು, ವಿ.ಬಸಾಪುರ, ಸೋಲಿಗರದೊಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡಿ, ದಳವಾಯಿಕೊಡೆಹಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	68.01	ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.12	ಮಹೇಂದ್ರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				100.00	83.13		
9	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	47.13	ಎ.ಆರ್. ಶಶಾಂಕ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				50.00	47.13		
10	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ., ಕಸಬಾ ಹೋ., ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ., ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ., ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, ಪುರ, ಸಂತೆಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಹೋ., ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ..	100.00	89.08	ಎಂ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				100.00	89.08		

11	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಎ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಬೆಳಗೊಳ ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾರ್ಯೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00		ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
		ಒಟ್ಟು	75.00	40.00		
		ಒಟ್ಟಾರೆ	690.00	523.16		
	3054-ಎಸ್.ಎ.ಎ/ಬಿ.ಎಸ್.ಎ	ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				

Bridges

1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-1]

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು: ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು												
2018-19												
1	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	66956	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾ.ಹ-209 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-33 ಕ್ಕೆ (ಪೇಟೆ ಬೀದಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.530 ಹಾಗೂ 0.00 ರಿಂದ 1.360 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಟರಂಟಿ & ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.8 (ಬಿ)/17-18	ಹನುಮಂತರಾವ್	92.11	64.11		ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	66902	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ.ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡನಪುರಕ್ಕೆ ಎ.ಸಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ, ಛಾವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸು.0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ)	100.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.11 (ಬಿ)/17-18	ಎ.ಜಿ.ಬಸವರಾಜು	74.94	69.35		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
		ಮೇಲುಕೋಟೆ	78581	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನೋನಹಳ್ಳಿ - ಮಾರನಹಳ್ಳಿ - ಬ್ಯಾಟರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕನ್ನೋನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.70 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಚಿನ್ನಕುರಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.70 1.85 ಹಾಗೂ 9.40 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೀದಿ:205ಎಫ್.ಎ:2017/ದಿನಾಂಕ:11.09.17)	150.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.8 4(ಬಿ)/17-18	ಎ.ವಿ.ಜೇಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ	163.51	97.91	0.00	0.70 ಮತ್ತು 9.40ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 1.85ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
					350.00	0.00	0.00	0.00	330.56	231.37	0.00	
5054-04-337-0-02-436-ನಬಾಡ್-23-ಸೇತುವೆ												
2018-19												
1	ಮಂಡ್ಯ	ನಾಗಮಂಗಲ	74979	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ-ತ್ರವಣಿಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸು.7.00ನೇ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಡಿ-90-ಆರ್.ಡಿ.ಎಫ್-2017 ಬಿ:11-10-17	ಸಿ.ಇ.ಆರ್.47(ಸೇತುವೆ)/2017-18	ಸಿ.ಮಾಧುಗೌಡ	164.58	153.21	0	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
					150.00	0.00	0.00	0.00	164.58	153.21	0.00	

Bridges

2

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5054-04-337-0-02-436 ನವಾಡ್-24 ಸೇತುವೆ												
2018-19												
1	ಮಂಡ್ಯ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	96556	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮುಖಾಂತರ ಹಳೇಕೊಪ್ಪಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗುಳ್ಳಿ, ಮಾಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.85 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00		ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:817/2 018-19	ಕೆ. ರವಿ	82.91	79.38	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	90.00	0.00	0.00	0.00	82.91	79.38	0.00	

Buildings

1

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-1]

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು: ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4059-80-051-0-29-386 ಭಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು												
2018-19												
1	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ		ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೋಕೊಪಯೋಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	120.00	ಮು.ಇಂ.ಕಾನಿಶಾ: ಸಇಂ-2:ಅಪಂಡಿಕ್-ಇ:2018-17 ದಿ:12-9-18.	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ 109 (ಕಟ್ಟಡ)/2 018-17	ಎಂ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜು	94.51	47.45	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
					120.00	0.00	0.00	0.00	94.51	47.45	0.00	

74-

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಇಇ+೦೮	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಅನುವಿನಕಟ್ಟೆ, ಅರಬೊವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಚಿಲ್ಲದಹಳ್ಳಿ, ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ನಗರೂರು, ವಳಗರೆಮೆಣಸ, ಅರಬುವನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಿಕೆರೆ, ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಳಿಯೂರು, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮೊಸಳೆಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಟನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಐ.ಐ.ಕಾವಲು, ಬಂಡಿಹೊಳೆ, ಕುವ್ವಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಜಿಲ್ಲಾಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮಿಕೊಪ್ಪಲು, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಹರಪುರ, ಕತ್ತರಘಟ್ಟ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ತೆರ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣೇಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಹಿರೀಕಳಲೆ, ಕಾಡುಮೆಣಸ, ಕೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ, ತೇಗನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	470.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:188/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಯಶವಂತಗೌಡ (ಮೆ//ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	489.39	94.69	408.21	3.70		ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಅನುವಿನಕಟ್ಟೆ, ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಲ್ಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ಕೆ.ಆರ್.ಸೀಬೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	12+05	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಬೋರಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಳಲೆ, ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಶಂಕರಪುರ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಲಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ, ಮಾಣಿಕನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ದೊರನಹಳ್ಳಿ, ವಡಕಹಳ್ಳಿ, ಚುಜ್ಜಲಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ದಬ್ಬೇಳೆಪಟ್ಟ, ಅದರಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾಗೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪಿಕೊಪ್ಪಲು, ತೆಂಗಿನಫಟ್ಟ, ಹುರುಕರಕೊಪ್ಪಲು, ಗೊಲ್ಲರಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಮದ್ದಿಕಟ್ಟಾಚಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿಬಾರ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕರೋಡಿ, ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಗಾಪುರ, ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಧುಗೋನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	475.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:191/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಎಂ.ಯಶವಂತಗೌಡ (ಮೆ//ಎಸ್.ಎಲ್.ಎ. ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	494.64	32.52	465.85	3.75		ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿಬಾರ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ದೊಡ್ಡಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿಬಾರ, ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	19+05	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೆಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಫಾಲಯ, ಚಿಕ್ಕನೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಜೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡನೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ, ನಾಗರಘಟ್ಟ, ನಾರಾಯಣಪುರ, ನಾಯನಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಕೊಪ್ಪಲು, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಆಚಮನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಿಕೆರೆ, ಬೆಡದಹಳ್ಳಿ, ಭಾರತೀಪುರ, ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನೇಶ್ವರನಗರ, ಕೊರಟಕೆರೆ, ಕುಂದೂರು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ, ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಅದಿಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಗೋರವಿ, ಹಲಗೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಂದ್ರ, ಹತ್ತಿಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳಗೂರು, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಅಮಚಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕ್ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕ್ಕಾಡನಹಳ್ಳಿ, ಹಡವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ನೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೆಬಾಳಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸಗೋಳಪುರ, ಜಾಗಿನಕೆರೆ, ಜೊತ್ತನಪುರ, ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾರಂಗಿ, ಶ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	475.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:194/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎ.ಯಶವಂತಗೌಡ (ಮೆ//ಎಸ್.ಎಲ್.ಕೆ.ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈವಿ)	494.26	71.25	423.01	3.73	ಸಂತೆಬಾಳಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸಗೋಳಪುರ, ಜಾಗಿನಕೆರೆ, ಹುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಶ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ, ಅಮಚಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಲೋಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	19+05	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಅನೇಗೋಳ, ಅಂಚೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಳಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕತಾರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಹಮ್ಮಿಗಿ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಭದ್ರನಕೊಪ್ಪಲು, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಏಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಐನೋರಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡಲೇಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸಲು, ಸಾಸಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳನಕರೆ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಸೊಳ್ಳೆಪುರ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ತೋಳನಿ, ಆಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಿನಮಲ್ಲನ ಹೊಸೂರು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಉಗಿನಹಳ್ಳಿ, ಗದ್ದಹೊಸೂರು, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಈಚಲಗುಡ್ಡಕಾವಲು, ಗಾಣದಹಳ್ಳಿ, ಗೊಂಬಿಹಳ್ಳಿ, ಗೂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಮಾದಾಪುರ, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಮಾದಾಪುರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	475.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ನಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:193/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಎಂ.ಯಶವಂತಗೌಡ (ಮೆ//ಎಸ್. ಎಲ್.ಎ. ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	493.46	89.79	416.48	3.67		ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳನಕರೆ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ, ಅನೇಗೋಳ, ಅಂಚೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕತಾರಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡತಾರಹಳ್ಳಿ, ಗೌಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಹಮ್ಮಿಗಿ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಭದ್ರನಕೊಪ್ಪಲು, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಏಕನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಐನೋರಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡಲೇಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಸಲು, ಸಾಸಲುಕೊಪ್ಪಲು, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ, ಗುಡೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇಮಾದಾಪುರ, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ, ಮಾದಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿ.ನಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಇಂ+05	<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ. ಬ್ರಹ್ಮಹೊಸಕೋಟೆ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಶಿಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಚಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಕಬ್ಬಲಗರೆಪುರ, ಅಬ್ಬುಪ್ಪ, ಹೊನ್ನೇಮುದ್ದನಕೊಪ್ಪಲು, ಚ.ಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಚ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಚ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು(ಹೊಸ), ಬೂಕನಕೆರೆ, ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು, ಕೀಳನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೋದೂರು, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಬಿಜಯಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು, ಗಂಜಿಗರೆ, ಗಂಜಿಗರೆ ಕೊಪ್ಪಲು, ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬಬ್ರಹ್ಮ, ಮರಣಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಮುದುಗರೆ, ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ, ವರಹನಾಥಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಬಣ್ಣನಕೆರೆ, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟದಹೊಸೂರು, ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ, ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ, ಐಚನಹಳ್ಳಿ, ತಗಡೂರು, ವೆಂಕಟರಾಜಪುರ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ, ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ, ಕಾಳೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ, ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ, ಮತ್ತೀಘಟ್ಟ, ಪಿ.ಡಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು, ವಿಠಲಾಪುರ, ವಡಕಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಯಗಚಗುಪ್ಪೆ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)</p>	475.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:192/2019-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಯಶವಂತಗೌಡ (ಮೆ//ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	494.30	64.72	438.89	3.74	ಚ.ಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಚ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು, ಚ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು(ಹೊಸ), ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು, ಕೀಳನಕೊಪ್ಪಲು, ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಇಇ+05	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಶೀಲನೇರೆ ಹೋ. ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ, ಭೈರಾಪುರ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ, ಹೆಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ, ಕಾಗೇಪುರ, ಕರ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಹೊಸೂರು, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, ರಾಯಸಮುದ್ರ, ಶಿವಪುರ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ವಸಂತಪುರ, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುರುಕನಹಳ್ಳಿ, ನಾಡಭೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಉಚನಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ, ಚೌಡಫಟ್ಟ, ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಮರಡಹಳ್ಳಿ, ನವಿಲುಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಜಿ.ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜಫಟ್ಟ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಶೀಲನೇರೆ, ಶೀಲನೇರಕೊಪ್ಪಲು, ಶೀರಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ, ಮುರುವನಹಳ್ಳಿ, ಅತ್ತಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಳಬೋರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಸಿಂಧಫಟ್ಟ ಮುರುಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರುತಿನಗರ, ಉಯ್ಯೋನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಚೆಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ಚಟ್ಟಂಗೇರೆ, ದಾನೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಹಾದನೂರು, ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಮಲ್ಲೋನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ತೆಂಡೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	485.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:189/20 19-20	ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಎಸ್.ಯಶವಂತಗೌಡ (ಮೆ//ಎಸ್. ಎಲ್.ಪಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಪ್ರೈಲ)	504.02	32.24	479.34	3.75		ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಇಇ+05	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ ಕನಕಾ ಹೋ, ಸಾಧುಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	20.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಸಿ.ಆರ್ ಸಂ:360/20 19-20	ಧರಣೇಶ್	14.41	14.41		0.15	0.15	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡಂಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಇ+05	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ ಕನಕಾ ಹೋ. ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ)	20.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಡಿ.ಆರ್ ಸಂ:361/2019-20	ಹೆಚ್.ಜಿ.ಗೋಪಾಲ್	16.53	16.13		0.16	0.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	3370.00				3495.97	630.4	2957.6	26.41	0.31	
11	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಇ+05	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಲೋ.ಇ:79:ಎಎಫ್:ಎ:2019 ದಿ:26-2-2019	150.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಎಸ್.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:35/2019-20	ಎಸ್.ಪಿ.ಆ ದರ್ಶ	150.55	50	99.96	1.63	1.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	150.00				150.55	50	99.96	1.63	1.63	
12	ಪಾಂಡವ ಪುರ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಇ+05	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕುರಳ - ಒಣಕನಕರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಂ:ಲೋ.ಇ:20:ಎಎಫ್:ಎ:2019 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ದಿ:27-05-2019.	700.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳ	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:116/2019-20	ಬಾಪೂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	459.11	134.93	324.18	1.00	1.00	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	700.00				459.11	466	2848.19	1.00	1.00	

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-1]

2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ಲೆ.ಶೀ 3054-ಸಿಎಂಜಿಆರ್‌ವೈ ಹಾಗೂ 3054 -ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತು 3054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಜಿ.ಎನ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೇ.9.6 ಯಿಂದ 8.41 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 9.55 ಯಿಂದ 12.250 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ	67.19	68.81	ಜಿ.ಹೆಚ್.ರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಮೊತ್ತಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು ತಾ: ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ. ಸೇ.0.00 ಯಿಂದ 0.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	73.74	52.74	ಆರ್.ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ - ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದಗಂದೂರು ಎಂ. ಹೊಸಕಟ್ಟು ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 8.90 ರಿಂದ 9.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	63.15	40.84	ಜಿ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				204.08	40.84		
4	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರ್.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ಎಲೆಡೊಡಿ. ಕಬ್ಬಾರ ಮೆತ್ತು ಕೆ.ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆರ್.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.55 ರಿಂದ 4.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	243.00	197.77	ವಿ.ಸಿ.ಮುರಳೀಧರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಎನ್. (ರಾ.ಹೆ.-17) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಡಫಟ್ಟಿ ಹೊಸಕಟ್ಟು ಮಾರದೇವನಹಳ್ಳಿ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಮಾರ್ಗ ಮದ್ದೂರು - ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 14.10 ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಅರಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎನ್. ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	40.23	ಕೆ.ಎಸ್.ನವಿನಾನ್ಯಾಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				293.00	98.80		
6	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್.-209 ನಿಂದ ಕುರಿಪಾರಂಗ ದಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.05 ರಿಂದ 5.25 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	66.43	ಆರ್.ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

7	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಐ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಶ್ವಂತಪಾಡಿ ಹುಚ್ಚನದೊಡ್ಡಿ ಬೆಳತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	51.34	ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಅಭಿನಂದನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಜ್ಜಲೂರು ಮಲಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ :11.23 ರಿಂದ 12.23 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	62.59	50.20	ಆರ್.ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು:-				212.59	151.54		
9	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:7.20ರಿಂದ 8.50ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	54.09	ಎಸ್.ಸತೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:2.90ರಿಂದ 4.20ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	65.00	16.58	ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಅಭಿನಂದನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಳಕಟ್ಟೆ, ಅರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:11.40ರಿಂದ 12.40ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	68.95	47.46	ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಅಭಿನಂದನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು:-				203.95	132.51		
12	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಮಾಲ್ಕೋನಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಣಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜನೆಯ ಸ್ತಾಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	110.90	0.00	ಸಿ.ಅಶೋಕ್ (ಮೇ//ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಐ.ಎನ್‌ಪ್ರಾಸಿಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು-ಅಲಂಬಾಡಿ, ಮಾದಿನಕೆರೆ ಗುಡಲು ಮಾರ್ಗ ಐ.ಐ. ಐ.ಐ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.55 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.72 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	183.26	ಡಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್	ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಸಾರಂಗಿ, ಜಾಲಿನಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ-ಸಂತೆಬಾಳಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರಂಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಲಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	58.31	ಆರ್.ಪಿ.ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

5	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಪಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕೈಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	23.34	14.94	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಜಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				414.24	14.94		
16	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬಸವನಪುರ-ಮುಂಡುಗದೊರೆ-ನೀಲಿನಕೂಪಲು ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 2.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 3.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.65	121.85	ಕೆ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:-	165.65	0.00		
17	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೋ (ಯೋಜನೆ)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಗನಹಳ್ಳಿ-ಮರಸನಹಳ್ಳಿ-ಬ್ಯಾಟರಾಯನಕೂಪಲು, ಚಿಕ್ಕಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 3.00 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬನಕುರಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೋಗನಹಳ್ಳಿ-ಕೆರೆತೊಟ್ಟೂರು-ಬಿ.ಎಸ್.ಧತ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.72 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ 1.75 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	238.50	347.91	ಸಿ.ಅಶೋಕ್ (ಮೇ//ಎಸ್.ಬಿ.ಜಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				238.50	347.91		
				1732.01	740.89		
1	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಲಿ, ಮುಟ್ಟುನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಲಿಗೊಡನಗರ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 9.17 ರಿಂದ 9.32 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ: 9.47 ರಿಂದ 10.10 ಕಿ.ಮೀ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	59.00	47.16	ಎಂ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೇದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗರೆ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಎಸ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ, ಕೀಳಪಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣದೊಡ್ಡಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಮೊಡ್ಡ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಳರೆ, ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡ್ಲೆ, ಕೆ.ಮಲ್ಲಗರೆ, ಬೋಳಾರೆ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹೆ.-84 ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಣ್ಣದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	12.63	10.31	ಬಿ.ಕೆ.ನೋಮರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				71.63			

3	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಾಜೀವೋದ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡಕೆಸುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ :3.80 ಲಿಂದ 4.80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ .	93.71	69.29	ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರ (ಶಂಭು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ರಕ್ಷೇಪುರ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 30.94 ಲಿಂದ 31.36 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	17.30	12.5	ಕಲೀಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಾಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ಲಿಂದ 3.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	74.00	52.57	ಆರ್.ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ಲಿಂದ ಕೋನನಕೋವುಲು, ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.3.00 ಲಿಂದ 4.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.12	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				235.01	171.48		
7	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಮಾಯಗೋನಹಳ್ಳಿಗೇರಿನಿಂದ ಹುಲಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಜವರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:5.65 ಲಿಂದ 8.00ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	98.00	74.87	ಬಿ.ಬಿ.ನುರೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಕಾಳಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:4.00ಲಿಂದ 5.50ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00	53.88	ಎನ್.ನತೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:7.00ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಶ್ ಬ್ಯಾಲಿಯರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	19.98	15.15	ಕೆ.ಆರ್.ಶಿವಶಂಕರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19 ಅನ್ನು ಕಾರಗೇರಿ, ದೊಡ್ಡಜಟಕ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:6.00 ಲಿಂದ 8.00ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00	41.81	ಎನ್.ನತೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				252.98	115.29		
11	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಮಾಲ್ಲೋನಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಣಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜನೆಯ ಸ್ತಾಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸ.1.50 ಲಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	160.00	152.96	ಸಿ.ಅಶೋಕ್ (ಮಾ//ಎಸ್.ಬಿ.ಜಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

12	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಹೊಸಹೊಳೆ-ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ-ವಿಲಾಸುರ ರಸ್ತೆಯ ಸು.7.00 ರಿಂದ 7.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	32.24	ಎನ್.ಸತೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಯಗಚಗುಪ್ಪೆ-ವಿಲಾಸುರ ರಸ್ತೆಯ ಸು.1.50 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	84.88	75.37	ಆರ್.ಕಿ.ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				294.88	107.61		
14	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು, ಅಲಗೂಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಯಾಲ (ಯಲಯೂರು) ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ (ಬಿ.ಎಂ.ಹೊಸೂರು ಕ್ರಾಸ್) ನಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳ: 2.13 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	26.72	20.92	ಆರ್.ಎಸ್.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				26.72	18.5		
15	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವನೂರು ತಾ: ಬಿಬಿ-ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಬಿನಕುಪ್ಪೆ - ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿಕ್ಕನೂರು, ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಅನವಾಳು ಮತ್ತು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ - ಕನಗನಮರಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	62.53	61.04	ಸಿ.ಅಶೋಕ್ (ಮೇ//ಎಸ್.ಬಿ.ಬಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				62.53	92.75		
				943.75	403.11		
1	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	38.05	30.82	ಬಿ.ಎಂ.ರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಬಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.80	7.2	ಕೆ.ಪಿ.ಗೋವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
				46.85	38.02		
3	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಹಾಡ್ಲಿ) ಕೊನನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.43	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಅನಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ. ಮರ ಹೋಬಳಿ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	21.81	ಕಲೀಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

5	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಮಳವಳ್ಳು	ಮಳವಳ್ಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಜಿ. ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತೆಯ ಬಡಾವಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.85	ಜಿ.ಎಂ.ಶಂಕರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಮಳವಳ್ಳು	ಮಳವಳ್ಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ ಸೇವೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	89.51	53.82	ಕೆ.ಚನ್ನಂಗಸ್ವಾಮಿ	ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	119.51	76.67		
7	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊನ್ನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0	ಆರ್.ಸಿ.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊನ್ನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಎತ್ತಿರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0	ಜಿ.ಪ್ರೀತಿವಾಸ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತು ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ದೇವಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	36.71	29.98	ಡಿ.ಪಿ.ನಾಗೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	126.71	29.98		
10	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೆಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಹೋ. ಸಂತೆಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	8.9	ನಿಂಗೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ. ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.67	ಹೆಚ್.ಜಿ.ಲೋಕೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಶಿಲಕನರೆ ಹೋ. ತೆಂಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0	ಡಿ.ಆರ್.ಶ್ಯಾಮ್‌ಪ್ರಸಾದ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

89-

13	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶೀಳನರ ಹೊ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	2.62	ಡಿ.ಆರ್.ಶ್ಯಾಮ್‌ಪ್ರಸಾದ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಬ್‌ಮಿಸ್ಟ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
14	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸಂಪೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೊ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯದ ಮೇಲ್ಕಡೆಗದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	22.94	ಕೆ.ಎಸ್.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕನಬಾ ಹೊ, ವಡ್ಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.4	ಎಲ್.ಸಿ.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೊ, ಬೀರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	0	ಬಿ.ಬಸವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೊ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.27	10.91	ಕೆ.ಕೆ.ದಿನೇಶ್‌ಬಾಬು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				161.27	75.44		
18	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ರಸ್ತೆ , ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	17.14	12.53	ನರೇಂದ್ರಬಾಬು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				17.14	12.53		
19	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಬನ್ನಂಗಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	58.62	48.25	ಕೆ.ವೈ.ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
				58.62	48.25		
				570.10	310.13		
1	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕವಲಿಗೌಡನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	12.8	ಕೆ.ಬಿ.ರವಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

2	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ನೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಸ್ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.55	3.05	ಕೆ.ಪಿ.ಗೋವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	24.55	15.85		
3	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೇಶನ ನಮೂನೆ.
4	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	19.64	14.41	ಎ.ಆರ್.ಯಶ್ವಂತ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	39.64	14.41		
5	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಟ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಬಲಜೀರನಹಳ್ಳಿ (ಗಂಗಾಧರನಗರ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	59.12	0		ನಿವೇಶನ ನಮೂನೆ.
			ಒಟ್ಟು	59.12	0		
6	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋ. ದಬ್ಬೇಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಜನಾಂಗದ ಅಡವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.00	11.54	ಕೆ.ಕೆ.ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೋಷಾಚಲ ಹೋ. ಹಡವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	5.81	ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.15	ಎ.ಎನ್.ಸಂತೋಷ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ. ವರಹನಾಥಕಲ್ಲುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.68	ಬಿ.ಬಸವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಕಿ.)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕನಕಾ ಹೋ. ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	16.10	0	ಎಸ್.ಎನ್.ಹೇಮಕುಮಾರ್	3ನೇ ಕರೆ ದಿ.18.02.2019 ರಂದು ಎಲ್.ಒ.ಎ. ನೀಡಿದೆ.

			ಒಟ್ಟು	82.10	50.18		
11	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಕ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಕ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.44	0	ಹೆಚ್.ಬಿ.ನಿಂಗಯ್ಯ	ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	10.14	0		
12	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಟಿ.ಎಸ್.ಸಿ.]	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡನಪುರ ತಾ: ನಾರ್ಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	21.86	0	ಅಶೋಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	21.86	0		
			ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. ಒಟ್ಟು	237.71	80.44		
1	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.94	ಕೆ.ಸಿ.ಗೋವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.49	ರವಿ.ಕೆ.ಜಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.85	ಕೊಲವ.ಎ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.79	ಎಸ್.ಎಸ್.ಬೆಳ್ಳೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.74	ಎಸ್.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.44	ಜಯರಾಮು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

7	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.45	ಕೆ.ಪಿ.ಗೋವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಂಬಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.43	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ನಕ್ಷೆನಿರಲಾಗಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	16.93	ಕೆ.ಪಿ.ಗೋವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.08	ಜಿ.ಬಿ.ಶಂಕರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.51	ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಣನಮುದ್ರ ತಾಳೀಹಳ್ಳಿ (ಕೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.73	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೋಮಲೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.95	ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ನಕ್ಷೆನಿರಲಾಗಿದೆ.
14	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.57	14.19	ಬಿ.ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	225.57	142.05		

5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ (ಬಿ.ಎಸ್.ಎ)	ಮಳೆವಳ್ಳಿ	ಮಳೆವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ನೋಟಗರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.05	15.47	ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			22.05	15.47		
3054 -ಎಸ್.ಸಿ.ವಿ/ಬಿ.ಎಸ್.ಎ		ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				

Buildings

2

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಪಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಪರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2019-20												
2	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	64861	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	5000.00	ಎಡಿಎಂಎನ್:1794 2018 ದಿ:19-8- 2018 of the prl. District and session judge Mandya	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ 66/ 2017- 18	ಬಿ.ಸಿ.ರಘುನಂದನ್	483.89	218.6	37.53	ನಲಹಾಸು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

-94-

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-1] 2020-21 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ

ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು:- ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆರಂಭದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಾಕಿ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಇತರೆ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು														
1	ಕೆ.ಆರ್.ನಂಜನಗುಡಿ	ಕೆ.ಆರ್.ನಂಜನಗುಡಿ	100+05	ಕೆ.ಆರ್.ನಂಜನಗುಡಿ ತಾ. ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಉಚನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಮಂಜನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಲನರಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 1.20 ರಿಂದ 1.80, 3.35 ರಿಂದ 4.80, 4.95 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುರಕನಹಳ್ಳಿ ಘಾಟಿನಿಂದ ಜತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಲನರಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ಸಂ. 01283 ಬದಲಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಂಜನಗುಡಿ ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಶೀಲನರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಪೋ.ಇ-397/ಎಎಫ್.ಎ-2020 ದಿ:30-6-2020)	300.00			ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:10/2020-21	ಜಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಒಂಜನಗುಡಿ	281.47	0	281.47	3.00	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಎ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಕೆ.ಆರ್.ನಂಜನಗುಡಿ	ಕೆ.ಆರ್.ನಂಜನಗುಡಿ	100+05	ಕೆ.ಆರ್.ನಂಜನಗುಡಿ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ನಂಜನಗುಡಿ -ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅರಬೋಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಚೌಡಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ವಸಂತಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6.05 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 7.30 ರಿಂದ 10.45 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ಸಂ. 01284 ಬದಲಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಂಜನಗುಡಿ 1/17 ನಂ ಮೈಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಧಪಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ (ಶೀಲನರ ರಸ್ತೆ) ಸ.3.25 ರಿಂದ 8.50 ಮತ್ತು ಸ.8.50 ರಿಂದ 11.42ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂ:ಪೋ.ಇ-397/ಎಎಫ್.ಎ-2020 ದಿ:30-6-2020)	450.00			ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:11/2020-21	ಆರ್.ಸಿ. ರೇವಣ್ಣ	411.40		411.4	3.96	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಜಿ.ಎಸ್.ಎ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	750.00					692.87	176.68	694.87	6.96	0.00
3	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	100+05	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೆಗರೆ, ದೊಡ್ಡಂಕನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬರಳು, ಅಂಕನಾಳಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	495.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಸಂ:16/2020-21	ಮೆ. ಶಂಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	451.15	0.18	451.15	2.50		ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಬ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಭಂಡಾರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಉದ್ದೇಶಿತ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಮೂಲಗಣಿತದ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ	ಷರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು	ಇ-05	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವಲಿಂಗನದೊಡ್ಡಿ, ಯಡಾನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೂತಗರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 2 ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ)	400.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:12/2020-21	ಮೆ ¹¹ ಶಂಭು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್	342.34	0	342.34	2.00		ನಿ.ನಿ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	895.00				793.49	0.18	793.49	4.50	0.00	
5	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ	#####	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	1000.00	ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್-ಇ-ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ನಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ-12/2020-21	ನಿ.ಭೂವಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ	816.00	0.27	816	2.40		ನಿ.ನಿ.ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-1]

2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ಲೆ.ಶೀ 3054-ಸಿಎಂಜಿಆರ್‌ವೈ ಹಾಗೂ 3054 -ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತು 3054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3054-04-337-1-09-172 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ.ರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ)		ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
1	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದನಕುಪ್ಪೆ, ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.50 ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	57.00	36.59	ಬಿ.ನಾಗರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೇಡೂಡಿ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗರೆ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನದೊಡಿ, ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಎನ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಕಲ್ಲುನೋಡಿ, ಕೀಳಪಟ್ಟ, ಅಣ್ಣದೊಡಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡ್ಯ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಲೆ, ಯಡವನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡ್ಲೆ, ಕೆ. ಮಲ್ಲಗರೆ, ಬೋಳಾರ, ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 84) ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.29	0.28	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಅನೀಲ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				72.29	11.13		
3	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ನಿಂದ ನಡಕಲಸುರ ಗ್ರಾಮದೊಳಗಿನ ಧನಗೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎ.ಎಸ್.ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	63.99	0.71	ತಮ್ಮಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33ಕ್ಕೆ ಛೇಮನಹಳ್ಳಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 3.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	34.45	ಸಿ.ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

5	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0.00	ಕೆ.ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	13.33	ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಚ್.ಎಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:	163.99	1.19		
7	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 2.905 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00	0.57	ಆರ್.ಪಿ.ರೇವಣ್ಣ	ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 3.00 ರಿಂದ 3.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	86.36	0.00	ಆರ್.ಪಿ.ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:	176.36	0.57		
9	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹಳೇ ಕೊತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ನೋಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳಗೂರು, ಸಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಾ:3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	124.27	0.72	ಆರ್.ಪಿ.ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಅಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸಾ:2.80 ರಿಂದ 33.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	97.73	0.00	ಎನ್. ಸತೀಶ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:	222.00	0.72		
11	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಾಯನಹಳ್ಳಿ ತೊಡನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.85 ಕಿಮೀ ಯಿಂದ 3.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಪಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	26.17	0.00	ಸಿ.ಕೆ.ಅಂಗರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು:	26.17	0.00		
12	5054-04-337-0-01-133 ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ:- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರುತಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳ್ಳಾಳ-ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಾ: 0.90 ರಿಂದ 1.05 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೌಡಗೇರಿ - ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ - ಕದಲಗೇರಿ- ದೊಡ್ಡಿಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಗರುಡಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	26.92	0.00	ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

				26.92	0.00		
				687.73	13.61		
1	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	28.00	0.00	ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಅನೇಡೂರಿ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುದಗರೆ, ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನದೊಡ್ಡಿ, ನಿಲುವಾಳಿ, ಎಸ್.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಅರಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ, ಕೀಳಪಟ್ಟ, ಅಣ್ಣದೊಡ್ಡಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ, ಮೊಡ್ಡ, ಹಳೇಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಂಗೂರು, ಬೆಕ್ಕಲೆ, ಯಡವನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡ್ಲೆ, ಕೆ. ಮಲ್ಲಗರೆ, ಬೋಳಾರ, ಹರಮನಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಶಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಾ.ಹ.-84 ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	7.55	0.00	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಅನೀಲ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				35.55	0.00		
3	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಶ್ವಂತಬಾಗಿಲೆ ಹುಚ್ಚನದೊಡ್ಡಿ ಬೆಳತಡ್ಡು ಮಾರಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.890 ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0.00	ಡಿ.ಕೃಷ್ಣಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ.ಸೋಮಶೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	45.53	33.43	ಎಸ್.ಕಿರಣ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				95.53	33.43		
5	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	11.63	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	11.89	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-135 (ಎಸ್.ಡಿ.ಸಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.26	3.65	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				46.26	27.17		

8	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	20.00	0	ಶ್ರೀಯುಕ್ತಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಳಗರೆಮೊಣಸ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.96	0	ಎ.ಜೆ. ಬಸವರಾಜು	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿಳನೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0	ಸಿ.ಕೆ.ಅಂಗರಾಜು	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಹುಳಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	47.39	0	ಕೆ.ಕುಮಾರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದು.
			ಒಟ್ಟು	99.35	0.00		
12	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.22	6.80	ನತೀಶ್.ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	14.22	6.80		
13	5054-04-337-0-01-135 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವನೂರು ತಾ- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರುಳಿ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಕು ಮಣಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು.1.05 ರಿಂದ 1.30 ಕಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	42.65	0	ಬಿ.ಡಿ.ಮಹದೇವಮ್ಮ	ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	42.65	0.00		
			ಒಟ್ಟು (ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. ಒಟ್ಟು)	333.56	10.45		
1	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	14.23	0	ದಿನಯ್ಯ.ಎಂ.ಎಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ 2 ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.15	2.07	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	17.38	2.07		
3	5054-04-337-0-01-136 [ಎಸ್.ಡಿ.ಕಿ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ.]	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	8.14	ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

4	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಹೊಸುರು ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	27.65	0	ಎಸ್.ಬಿ.ರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ವಿ.ಬಸಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.12	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಅನೀಲ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಗನವಿಲ್ ಹೋಬಳಿ ಕಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	61.26	0	ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.44	0	ಕೆ.ಬಿ.ರವಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	24.02	0	ಬಿ.ಭಾನುಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-136 (ಎಸ್.ಡಿ.ಕೆ. - ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ.)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಸೀತಾಪುರ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	21.62	0	ಮರಣಗಯ್ಯ	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಕೆ.)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಪೂರ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.73	ಎ.ವಿ.ನವೀನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಕೆ.)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0	ಬಿ.ಎಂ.ಶಂಕರ್	ಲಿಬ್ಬೇರಿಂಗ್‌ವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಕೆ.)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಹೊನ್ನಗಲ್ಲುಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.97	18.16	ಡಿ.ರಾಕೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

4	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಅಲಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.08	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಜಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಜೀವಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	6.01	ಕೆ.ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹುಬ್ಬೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮರಿಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ)	15.00	10.46	ಕೆ.ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬಾಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0	ಬಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀಧರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	10.51	ಕೆ.ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನೇಮಹು, ಚಂದಗಾಲು, ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ, ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	151.63	21.57	ಬಿ.ಎಂ.ರಂಗೇಗೌಡ	ಹೊನ್ನೇಮಹು, ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				338.60	102.52		
10	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ಕಬ್ಬಾರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಬ್ಬಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	19.79	ಕೆ.ಟಿ.ಧನಂಜಯ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರತೀನಗರದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	30.56	ತಮ್ಮಣ್ಣಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.02	ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

13	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣೂರು ಕಾಲೋನಿಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.95	22.34	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	138.95	112.71		
14	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಸುರ ಹೋಬಳಿ ಜೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.36	ಪಿ.ವಿ.ನವೀನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಬಾ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.37	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಹದೇವ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮಶೇಶ್ವರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.21	ಜಿ.ಸಿ.ರಾಜಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಬಾ ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.33	ನಂದೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಸುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	20.66	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.85	ರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಜೋಗಿನಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.3	ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್.ಬಿ.ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.38	ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್.ಬಿ.ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗಸನಸುರ ಗ್ರಾಮದ (ಭೋನಿ ಕಾಲೋನಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.81	ರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಡಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.5	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗರಿಬಿ ನೈಟ್) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.62	ಎಸ್.ಎನ್.ಬೆಳ್ಳೆಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಕುನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.40	10.36	ಶಿವ.ಜಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಲಂಗಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	19.57	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಕೆಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	250.40	180.32		
27	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಿಕೆ ಹೋಬಳಿ ತಟ್ಟೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	108.25	ಪಿ.ಸಿ.ಅನಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಿಕೆ ಹೋಬಳಿ ಭೂನಮ್ಮದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	56.40			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	136.40	108.25		
30	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೊದೂರು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶೀಳನರೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಜಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	142.86	125.53	ಎನ್.ರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	142.86	125.53		
31	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.48	ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್ ನಾಯಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗುವಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಳೆ ಬಿದ್ದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	ಆರ್.ಶಿವಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

33	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	11.60	0	ಎಸ್.ನಿಜಗುಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
34	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0	ಕೆ.ಎಸ್.ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
35	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾನಗನದ ರಂಗದಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.37	ಕಂಬೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಳಿಗಾಲ ಬೊರೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	ದಿನಯ್ಯ.ಎಂ.ಎಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
37	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡನಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಣಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150(ಎ) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.74	ಸಿ.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಹಳೆ ಊರು) ಮಂಡ್ಯ-ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರ ಮುತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00		ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ನಾಗೋಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00		ಎಸ್.ರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
1	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬಸರಾಳು ಹೋ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯಕ್ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರ್ತಿಗನಾಯಕ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.73	6.64	ನಂಜುಂಡಯ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ದುಡ್ಡೆ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.68	12.91	ಬಿ.ಶೇಖರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

3	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.82	6.72	ಸಂದೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	8.82	6.72		
4	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮಚೇಟ್ಟರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.95	5.77	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	7.95	5.77		
5	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಂಚಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.26	0	ರವಿಮೂರ್ತಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	13.26	0		
6	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.17	0.38	ಕೆ.ಎಲ್.ರೂಪೇಶ್	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	31.17	0.38		
7	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.38	ಜಿ.ಜಿ.ಶಂಕರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ)	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುಗಾರರ ನೋಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.87	8.19	ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	25.87	18.57		
			ಒಟ್ಟಾರ್	115.48	38.09		
1	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00		ಬಿ.ಬಸವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂತೆಬಾಳಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ನಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		ಎನ್.ಸತೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಹಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		ಶಶಿಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.

4	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಅನುವಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		ವಿ.ಎನ್.ಮಧು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		ವಿ.ಎನ್.ಮಧು	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮಿಕೂಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00		ಎಸ್.ನತೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕ್ಕಿಹೇಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		ಬಿ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕರೆ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮಡುವಿನಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		ವಿ.ಎನ್.ಮಧು	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು	100.00			100.00	100.00		
	3054-ಎಸ್.ಸಿ.ಕಿ/ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ		ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				

107

Buildings

3

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಬೆಂಚರ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಮಾಹಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಒಟ್ಟು (ರೂ. ಲಕ್ಷ)	ಭರಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020-2021												
4	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	95744	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ.	250.00	ಎಡಿಎಂಎನ್:786 :2018 : 2018 ಡಿ:6/17-9-2018 of the prl. District and session judge Mandya	ಸಿ.ಇ.ಆರ್ ಬಿ(ಬಿ)	ಎಂ.ಡಿ.ಬಂದ್ರಶೇಖರ್	228.96			ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬೆಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಧ ಫಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಿಲಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು					750.00				712.85	216.60	37.53	
4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು												
2020-2021												
1	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ	78917	ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಮಂಡ್ಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	-	ಸಿ.ಇ.ಆರ್. ಸಂ:100 (ಕಟ್ಟಡ)/2 017-18	ಬಿ.ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್	232.29	0.00	0.00	ಫಿಲ್ಡ್ ಫೆಕ್ಟೋ ಹಾಗೂ ನೆಲಮುಚ್ಚಿಕೆಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಭಾವಣಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಫಿಲ್ಡ್ ಫೆಕ್ಟೋನ ಮತ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು					200.00	0.00	0.00	0.00	232.29	0.00	0.00	

-108-

ಅನುಬಂಧ - 1

ಹಂತ-4 ಘಟ್ಟ - 1 ರಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು	ಪರಾ
326	(ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳೆ ಎಂ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ (ಹಳೇ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಕೆರೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.85 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ	5.89 4.09	5.60 3.07	900 00 750 00	1528 57	ಪಿ. ಬಿ ಕರೀಗೌಡ ಸಂ 686, 1ನೇ ಹಂತ, 9ನೇ ಮೇನ್, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿಜಯನಗರ ಮೈಸೂರು - 570001	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
327	(ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಬಿಳಿದೇಗಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 14ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ತಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹೆಚ್ 48- ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 38ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ರಾಯಚಟ್ಟಪುರ ಮುಖಾಂತರ ನಂಜಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಡಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ 26ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನರಗಲು ಮುಖಾಂತರ ಎನ್.ಹೆಚ್ 48 ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 35ನೇ ಕಿ.ಮೀಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ	2 80 3 50 2 18 4 58	2 45 3 37 2 18 4 44	300 00 445 00 200 00 520 00	1363 12	ಮ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಸಂ 1159, ಹೊಂಬಾಳೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅರೋಹನಗರ ಮಂಡ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
328	(ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮದ್ರಾಸ್-ಕಣ್ಣಾಸೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 154) ಸರಪಳಿ 127.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 145.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿಪುರ) ಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಬನ್ನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ನೀಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 5.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಡಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ಎರಕುಂಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತರೀಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.21 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ ಹಂಪಾಪುರ ಹುರಳೇಶ್ವರನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಫ್) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ನೇರಳಕೆರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 12ನೇ ವಿ.ಸಿ ನಾಲೆ ಕಾಲುವೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.17 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ರಾಹೆ 153 ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ	3 41 9 14 4 44 4 20 1 10 5 70	3 41 0 00 0 00 0 00 0 00 5 70	700 00 1035 00 450 00 360 00 630 00 417 00	3344.89	ಮೆ. ಕೆ. ಟಿ. ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂ 484, ನೆಲಮಹಡಿ, ಚಿತ್ರಭಾಸು ರಸ್ತೆ, ಎ ಆಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮೈಸೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

-109-

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂ		ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು	ಪರಾ
329	(ಎ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 36.00 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	16 83	16 88	1352 35	3490 67	ಹೆಚ್ ಬಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಸಂ 20, "ಆಪ್ತ", 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿಜಯನಗರ, 3ನೇ ಹಂತ ಮೈಸೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
	(ಬಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಲಾಳ-ತುರುವಕೆರೆ-ದಬ್ಬೆಪ್ಪಾಳ್ವೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 54.0 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು)ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	14.43	0 00	1800 00			
	(ಸಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0 00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.73 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	5 00	5 00	600 00			
330	(ಎ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮದ್ದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 26.16 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿ.ಮುರ	14 29	9 46	987 00	2882 12	ಮು: ಕೆ ಗೌಡ ಆಂಡ್ ಕೋ ಸಂ 19, 8ನೇ ಮೀನ್, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಫೇಸ್, ಬನರಂಕಲ 3ನೇ ಹಂತ ಬಂಗಳೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
	(ಬಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋರಟಗೆರೆ ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮದ್ದೂರು-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 19.70 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	7 20	6 71	700 00			
	(ಸಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕದಲೂರು ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿ.ಮುರ	1 35	1 30	180.00			
	(ಡಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಚನ್ನಪ್ಪಳ್ಳಾ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 12.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 16.17 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	3 97	3 97	430 00			
	(ಇ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ. ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.62 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	4 96	0 00	820 00			
331	(ಎ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ ಫಾಲ್ಸ್ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 4.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 8.0 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ಮತ್ತು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 12.65 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	12 31	12 25	1590.00	2616 45	ಮು: ಸಿ. ಕೆ. ಬಿ ಕನ್ನಟಪ್ಪನ್ ಪ್ರೈ ಲಿ ಸಂ 46, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವೆಂಕಟಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಲೇಔಟ್ ಮೈಸೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
	(ಬಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗೆರೆ ಪುರ, ಉಪ್ಪಾರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾಲಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	3 27	3 21	443 00			
	(ಸಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಂ ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟದೊಡ್ಡಿ, ಬೊಪ್ಪಸಮುದ್ರ, ಕೆ. ಹೊನ್ನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಾಲಕ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 6.85 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿ.ಮುರ	2.53	2 53	275 00			
	(ಡಿ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಭಾರತೀನಗರದಿಂದ ಆಳಭುಜನಹಳ್ಳಿ, ಕೃತಘಟ್ಟ, ಶೆಳಮೇಲೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿ.ಮುರ	2 97	2 35	327.00			
	(ಇ)	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ. ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಡಿಗೆರೆ, ಆರಚಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಡುಕೋತಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭುಜವಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿ.ಮುರ	1 25	1 26	225 00			

ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು	ಷರಾ
332	<p>(ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡಿಪುರ) ಇಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 54.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಬಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಸಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಟಗಹಳ್ಳಿ - ಸಂತೆಬಾಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹತ್ತಿಗೋನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.58 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಡಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ - ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂದಗರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 5.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.48 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಇ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೋಟಗಹಳ್ಳಿ - ಸಂತೆಬಾಚಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳಗೂರು ಜಿಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 2.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಎಫ್) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಸ್.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.74 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಜಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ. - ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 62.30 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p>	ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ	8.69 5.77 3.35 5.05 2.69 4.26 2.90	4.72 4.56 1.45 0.91 0.00 0.00 2.18	975.00 529.00 350.00 485.00 350.00 575.00 500.00	3472.66	ಮು. ಕೆ. ಆರ್. ಎಂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂ 5562, 14ನೇ ಮೇನ್, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
333	<p>(ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ 16.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆ) (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಬಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಸ್-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡರ ಚುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 7.55 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಸಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಜಲೂರು, ಮಲಿಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್-3 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಡಿ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಹೆಚ್-209 ನಿಂದ ಕಲ್ಲುಣಿಗೆ ಕುಂದೂರು, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.90 ರಿಂದ 22.67 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಇ) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಹೆಚ್.-209 ನಿಂದ ದಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಯ ಸರಪಳಿ 7.90 ರಿಂದ 11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.</p> <p>(ಎಫ್) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.ಹೆಚ್.-209 ನಿಂದ ಪಿ.ಎಸ್. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.75 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.03 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p> <p>(ಜಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ - ಮೂರಿಗಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ</p>	ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ ಜಿ.ಮುರ	4.80 6.53 6.82 12.08 3.11 4.28 2.89	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	334.00 719.00 600.00 1075.00 300.00 436.00 141.00	3339.85	ಮು. ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾ ಟೆಕ್ ಸಂ 177, 6 ನೇ ಮೈನ್, ಕೆ.ಎ.ಜಿ ಲೇಔಟ್, ಸಂಜಯ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560094	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು	ಪರಾ
334	(ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ - ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 33.60 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಡಿಂಕಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿನಕುರುಳಿ-ಬೂಕನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಂಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	9.03	7.86	913.00			
	(ಬಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಬಿ. - ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 62.30 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	ಜಿ.ಮುರ	21.01	9.94	3140.00	4198.76	ಮೆ ಎಸ್. ಬಿ ಜಿ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ ಚಿನಕುರುಳಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
	(ಸಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೇಲುಕೋಟೆ-ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಜಿ.ಮುರ	5.70	4.24	561.00			
	ಒಟ್ಟು =		250.132	130.787	28419.35	26237.09		


(ಮುದ್ರಣ)

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ,
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ನ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1140 ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧ

Sl. No	District	Taluk	H/A	Name of the Work	Estimated cost in Lakhs
2018-19					
1	Mandya	Pandavapura	3054-04-337-1-13-200	Road Safety works on Highway Connecting Srirangapanna with Arasikere from Km 10.20 to 10.40Km &15.00 to 15.20 Km in Pandavapura Taluk, Mandya District(2018-19)	100.00
2	Mandya	Pandavapura	3054-04-337-1-13-200	Road Safety Works On Chinakurali-Katteri Road from Ch-0.00Km to 10.50Km in Pandavapura Taluk, Mandya District	100.00
3	Mandya	K.R.Pete	3054-03-337-0-07-200	Road Safety works on State Highway Connecting Srirangapanna with Arasikere near Hadanuru down from Ch:26.40 to 26.75 km in K.R.Pete Taluk. Mandya District	100.00
2019-20					
1	Mandya	Pandavapura	3054-04-337-1-13-200	Road Safety Works on Pandavapura-Chinakuruli road (2019-20)	150
2	Mandya	Pandavapura	3054-04-337-1-13-200	Road Safety Works on Bevinakuppe-Shambuvinahalli Road	175
3	Mandya	Mandya	3054-03-337-0-07-200	Road safety works on Highway connecting Mandya with Hadagali road (SH 47) from KM 16.00 to 18.00 KM and Rectification of black spot at Machahalli Gate (Kesthur Police Station limit) of SH-33 Highway connecting Koratagere with Bavali via Tumkur, Kunigal, Maddur, Malavalli, Mysore and H.D.Kote	300.00
4	Mandya	Mandya	5054-05-33704-02-154	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Highway connecting Mandya with Hadagali road (SH 47) from 1.60 to 1.80 KM & KM 5.80 to 6.10 KM in selected reaches	20.00
5	Mandya	Mallavalli	5054-05-33704-02-154	Providing Safety Barrier / Crash Barrier and other Road Safety protection works for Highway connecting Koratagere with Bavali road (SH-33) from ch 146.570 to 147.00km and Ch:151.00 to151.200km in selected reaches of Malavalli taluk, Mandya district.s	85.00
6	Mandya	Maddur	5054-05-33704-02-154	Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other Road Safety Protection Works for Somanahalli - Kabbare road from KM 7.00 to 7.40 KM (In selected Reaches)	40.00

Sl. No	District	Taluk	H/A	Name of the Work	Estimated cost in Lakhs
7	Mandya	Krpet	5054-05-33704-02-154	Providing Safety Barrier/Crash barrier & other Road Safety Protection Works for Road Halli-Mysore-Akkihebbal railway station,Somanthapura to join S.A.Road from km 4.40 to 4.80km Jainahalli Tank Bund & ch:15.90 to 16.10km(high Embankment Bridge Approach)Kr.Pet Taluk,Mandya District	25.00
8	Mandya	Srirangapatna	5054-05-33704-02-154	Providing Safety Barrier/Crash Barrier & Other Road safety protection works for Bangalore-Neelagiri Road to join Srirangapatna – channarayapatna road via chindagirikopplu, Ballenahally, Kudalakuppe, Rampura, Arathiukkada ch:13.30 km to 13.60 km in Srirangapatna Taluk, Mandya District.	30.00


 Engineer-in-Chief,
 Planning and Road Assets Management Centre
 PWD, Bangalore

ಅನುಬಂಧ-ಅ(2)

Sl.No	Year of Sanction	Name of work	District	Job No	Length in Km	Sanction cost in Lakhs	MLA Constituency	Remarks	Name of Agency
1	2016-17	Improvements to road from S.I, Kodihalli gate to Basaralu Kuppa road from ch: 13.50km to 17.50km in Mandya Taluk Mandya District.	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2020	4.00	250	Mandya	Work Physically Completed	M/s Siddaramu & Sons
2	2016-17	Improvement of Road from Mandya to Mottahalli from Ch.1.45 to 2.80 and from Ch. 4.10 to 8.10 Km	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2032	5.00	400	Mandya	Work Physically Completed	Sri. Srinivasa Shetty
3	2016-17	Improvements to from Bengaluru Bandipura road to join Bilikere-Tharikere road via Kattekyathanahalli, Somanahalli road Ch.60.00 to 62.30 km in K.R.Pet taluk Mandya District	Mandya	CRF-KNT-2017-18-2167	2.30	200	K.R.Pete	Work Physically Completed	M/s BNM Constructions
4	2016-17	Improvement to road from Kabbare -Iggalur via Bengaluru-Kollegal road Km:6.80 to 11.50 in Maddur Taluk.	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2000	2.00	200	Maddur	Work Physically Completed	Sri. Krishnegowda
5	2016-17	Improvement to road from Mandya-Guthalu-Muthathi road Km48.18 to 63.00 in Malavalli Taluk.	Mandya	CRF-KNT-2016-17-1930	5.20	400	Malavalli	Work Physically Completed	Sri. Shankare Gowda
6	2016-17	Improvement of Mysore Mahadevapura Road to Bannur Mysore Road via Channalana halli, Huralirayana halli Cross from Ch.0.75 to 7.00 Km	Mandya	CRF-KNT-2016-17-1944	6.50	500	Srirangapatana	Work in Progress	Sri.Lakshmegowda

Sl.No	Year of Sanction	Name of work	District	Job No	Length in Km	Sanction cost in Lakhs	MLA Constituency	Remarks	Name of Agency
7	2016-17	Bangalore Magadi Huliurudurga Kowdle Nagamangala - K.R. Pete - Saligrama - Ramanathapura - Somwarpete - Vanaguru - Subramanya to join Jalasuru	Mandya	CRF-KNT- 2016-17- 1618	2.45	200.00	Nagamangala	Physical work completed.	Sri Shankaregowda, Class I contractor, Puradakoppalu, Dudda Hobli, Mandya Tq.
8	2016-17	Improvement to Nagamangala Sravanabelagola Road from Mayagonahalli Gate to NH-48 via Hulikere from Ch.0.00 to 1.50 Km	Mandya	CRF-KNT- 2016-17- 1945	2.00	200.00	Nagamangala	Work completed.	Sri B.M Rangegowda, s/o Muddegowda, Class I Contractor Boregowda nakoppalu, Hirisave Hobli, Channarayana Tq, Hasan Dist.

Sl.No	Year of Sanction	Name of work	District	Job No	Length in Km	Sanction cost in Lakhs	MLA Constituency	Remarks	Name of Agency
9	2016-17	Improvement to Maddur Nagamangala to SH-84 via Hosakere Marasinganahalli M.Kodihalli, Kilaghatta, Thaggahalli, Kiranguru, Bekkalale, Kowdle from Ch.37.00 to 40.00	Mandya	CRF-KNT-2016-17-1946	2.18	200.00	Nagamangala	Work completed.	V.Govinda, Vaidyanathapura Maddur Tq, Mandya Dist.
10	2016-17	Pandavapura Tq. Banaghatta-Mahadeshwarapura (via Kerethonnur) road chainage km. 0.00 to 9.16 improvements to road.	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2002	6.76	800.00	Melukote	Work completed.	Sri C.Ashok, Class I Contractor, Chinakuruli, Pandavapura Tq. Mandya Dist-571455

Sl.No	Year of Sanction	Name of work	District	Job No	Length in Km	Sanction cost in Lakhs	MLA Constituency	Remarks	Name of Agency
11	2016-17	Pandavapura Tq. BB-BT road selected reaches improvements to road chainage km. 0.00 to 37.00	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2019	1.90	200.00	Melukote	Work completed.	Sri A.N Swamy, S/o Nandachari, Class I Contractor, Door No 231, Chamanahalli, Maliyur Post, Bannur Hobli. T-Narasipura Tq, Mysore Dist.
12	2016-17	Improvements to Road connecting to NH4 Mahimapura via Melekathiganur-Mallapura-Maragondanahalli-Kasaraghatta-Shivagange Cross- Kerekathiganur joining NH4	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2114	4.00	400.00	Nagamangala	Work Completed.	Nirman Engineers & Contractors. #973, 1st Floor, 45th Cross, 3rd Block, Rajajinagara, Bangalore-560010.

- 119 -

Sl.No	Year of Sanction	Name of work	District	Job No	Length in Km	Sanction cost in Lakhs	MLA Constituency	Remarks	Name of Agency
13	2016-17	Improvements to road from Nagamangala town to Shravanabelagola via Mulakatte devastahan km0.00 to 4.00	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2131	4.00	400.00	Nagamangala	Work completed.	Bhoomara Builders, #415, 8 th Main, 7th Cross, K. C. Layout, Mysore.- 570028
14	2016-17	Improvement to road from Nagamangala to Markonahalli via Haradanahalli from ch:00.00 Km-5.00 Km.	Mandya	CRF-KNT-2016-17-1787	4.70	400.00	Nagamangala	Work completed	Sri Bhoomara Builders, Class-I Contractor .Mysore
15	2016-17	Improvements to Bengaluru-Jalasuru within road to NSB road via Sathenahalli, Chennapura from ch.1.60 to 6.	Mandya	CRF-KNT-2016-17-1947	5.30	400.00	Nagamangala	Work completed	Sri H. B Ravi kumar, class I contractor, vijayanagara, Mysore,
16	2016-17	Improvements to road from Bindiganavile to Kadaballi to Join AH-75 in Nagamangala constituency Mandya District	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2118	5.00	400.00	Nagamangala	Work completed.	Sri Shankaregowda, Class-I Contracto. Mandya

Sl.No	Year of Sanction	Name of work	District	Job No	Length in Km	Sanction cost in Lakhs	MLA Constituency	Remarks	Name of Agency
17	2016-17	Improvements to Road from Maddur MN Road Kadvattige via Gulurdoddi Bidarkote Nandiganahalli Abalavadi Maravanagere Chiraour (Selected Reaches)	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2135	7.60	800.00	Nagamangala	Work completed.	Sri M Chandhu, Maddur
18	2016-17	Improvements to Pandavapura taluk Bilikere - Tarikere road CH from Bangalore - Bandipura road to KM 3.00 to 8.00 & 11.50 to 28.00 (on selected reaches)	Mandya	CRF-KNT-2016-17-2096	8.65	1000.00	Melukote	C C drain work is in progress.	Sri S T G Infrasy Pvt Ltd , Class-I Contractor Mysore

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-2] 2018-19

ಅನುಬಂಧ-2

2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆ.ಶೀ 5054- ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಆ.ಎಸ್.ಪಿ

ಕ್ರ. ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ / ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ / ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಗಲ್ಲುಮಠ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಎ.ಸಿ.ನಾಲಾ ಯಿಂದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡಕಾನಾಯಕಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	94.87	69.83	ಪಿ.ಸಿ. ಆನಂದ್	ಹೊಸಗನಹಳ್ಳಿ ಮಠ ಡಕಾನಾಯಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊನಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	11.38	0	ಬಿ.ಎಂ. ಶಂಕರ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೆಕೆಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0	ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	121.25	69.83		
4	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	16.51	ಎಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	28.09	ರವೀಂದ್ರ ಕೆ.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

-113-121-

6	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.47	ಎಂ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ ವೆ.
7	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	28.95	18.09	ಬಿ.ವಿ. ಗುರುರಾಜ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	178.95	97.16		
8	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಪ್ಪಜಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ (ಕುಲುಮೆ ದೊಡ್ಡಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.93	ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಂದರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	5.54	ಡಿ.ಸಿ. ಮನೋಹರ್ ಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಕೃತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	10.93	ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	2.7	ಎನ್. ದೇವರಾಜು	ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಕುನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.48	ನಂದೀಶ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0	ಬಿ.ಎಂ. ಶಂಕರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	12.53	ಎನ್. ನಿಜಗುಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ (ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	18.92	ಶಶಿಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

115-123-

16	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	12.74	ಕೆ.ಎಸ್. ನಂಜೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ, ಕಿರುಗಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.85	ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	3.81	ಸೋಮ ಶೇಖರ್ ವೈ.ಜಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
19	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	4.78	ಶಶಾಂಕ್ ಎ.ಆರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
20	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.56	10.27	ಎಂ. ಮಹದೇವು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
21	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.52	ಸುಧೀರ್ ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಓದ್ವಾಪುರಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	11.93	ಎಸ್.ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.54	ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗೋಪಾಲ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	234.56	131.47		
24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಹೊಸಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಮಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	26.16	ಜಿ.ಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) ಧೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಗಚಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಡಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	23.00	9.74	ಕೆ.ಎಲ್.ರೂಪೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

26	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	22.80	7.84	ಹೆಚ್.ಎಂ.ಲೋಕೇಶ್	ಡೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು, ಹೊಸಮುಡ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	41.45	27.55	ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಶಿರೇನರೆ ಹೋ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಭಾರತೀಪುರ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ ಹೋ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	9.26	ಜಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ	ಭಾರತೀಪುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಂ.ಎಂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ, ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಆಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೋ, ನಾಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.03	5.32	ಡಿ.ಆರ್.ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್	ಆಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಗೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು
30	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	20.2	ಎನ್. ನಿಜಗುಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಪ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
31	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	6.77	ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚಲುವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಪ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

-114-125-

32	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಂಗಾಡಿ, ಕಟ್ಟೇರಿ ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ಚನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00 116.97	26.97 92.36	ಎ.ವಿಜೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಭಾಗಶಃ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗರೀಬಿ ಕಾಲೋನಿಯ ತಮಿಳು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಡೆಕ್ಕಾಯಕನಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಗಂಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಲಂಟದೊಡ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಪೋಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹನಕೆರೆ-ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮಿಳು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.	200.00	203.63	ಎ. ವಿಜೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನಗರ ಕಾಲುವೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನಕ್ಕಪ್ಪಯ್ಯರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	11.88	ಟಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ಸಿಟಿ ದಲಿತಕಾಲೋನಿ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಶಿವನಂಜು ಮನೆಯಿಂದ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ) ಸುಭಾಷ್ ನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಂದ್ರು ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	2.92	ನಂಜುಂಡಯ್ಯ	ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಸಂತೆ ಕಸಲಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	4.86	ಬಿ.ಎಂ. ರಮೇಶ್	ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	14.42	ಕೆ.ಅಶೋಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

6	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 94762	25.00	13.11	ಡಿ.ಕೃಷ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಆತಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	3.86	ಸಿ.ಎಸ್. ಜಗದೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಗುಡಿಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	46.45	ಹೆಚ್.ಸಿ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	13.51	ಕೆ.ಟಿ. ಧನಂಜಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಹೊನ್ನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	0	ಹೆಚ್.ಸಿ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ (ಹಳೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ) ಶಿವು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀಸೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.42	ಆರ್.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	230ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪ ಕೌಡ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕುಮಾರ ಕೊಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	4.67	ಆರ್.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಯೋಗನಂದರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	10.88	ಆರ್.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
14	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಗರೀಬಿ ಸೈಟ್ ನ ಸುಮತಿ ಮನೆಯಮದ ಲೀಲಾಂಬರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	8.62	ನಂಜುಂಡಯ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

-119-127-

15	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬೀದಿಯಿಂದ ದೊಳಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	10.47	ಕೆ. ಲೋಕೇಶ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಹುರುಗಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ದಾಸಬಾಯಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಪ್ಪರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	ನಂದೀಶ	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೋಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0	ಆರ್.ಎಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಹೊಸಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	21.69	ರಾಮಕೃಷ್ಣ	ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	20.82	ರಾಮಕೃಷ್ಣ	720ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				450.00	164.59		
20	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	2.42	ಎನ್. ದೇವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ತಗಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0	ಬಿ. ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	ಕೆ.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಡರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.15	ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೌಡಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0	ಕೆ.ಎಸ್. ಶಂಕರೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಅಗಸನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ.	25.00	0	ಕೆ.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯು :
26	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	0	ಬಿ.ಡಿ. ಮಹದೇವಮ್ಮ	ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
27	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೋನಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	2.91	ಬಿ.ಟಿ. ಸುರೇಶ್	ಡೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
28	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ಬೋದಿನೇರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	36.18	ಜಿ.ಹೆಚ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮೀಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ: ದಡಮುಡಿಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0	ಎಂ.ಆರ್.ಮನು	ಡೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
30	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ: ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ಅಂಬಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರವಣಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಳಲೆ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕತಾರಹಳ್ಳಿ, ನೀತಿಮಂಗಲ, ರಾಯಸಮುದ್ರ, ವಸಂತಪುರ, ಕಾಗೇಪುರ, ಕೆ.ಜಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಉಚನಹಳ್ಳಿ, ಬಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	189.54	ಬಿ.ಎಂ.ಕಿರಣ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
31	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿದನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0	ಜಿ.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
32	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿದನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	7.26	ಎಸ್.ಎನ್. ಕಾಂತರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

-121-129

33	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಷತ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	8.85	ಹೆಚ್.ಸಿ. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				125.00	16.11		
34	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ, ಎಲೆಕೆರೆ, ಚಕ್ಕಾಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ರೂ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	200.00	103.88	ಸಿ. ಆಚೋತ್	ಎಲೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಕ್ಕಾಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				200.00	103.88		
				1525.00	780.60		
1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹೊಸಗಹಳ್ಳಿಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	90.00	78.33	ಪಿ.ಸಿ. ಆನಂದ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹನಕೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿತಿಟ್ಟುಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ1.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	90.00	63.7	ಆರ್.ಎಂ. ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಶೆಟ್ಟಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಾವರೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	53.50	51.79	ಬಿ.ಆರ್.ಕೆಂಗಲ್‌ಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

4	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ ಬಿ.ಗೌಡಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಪೂರ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಶ್ರೀ ಮನಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	52.90	54	ವೈ.ಡಿ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೋಕಸರ, ಯಲಿಯುರು, ಎಲಿಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಯರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00		ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುರ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ, ಗಾಣದಾಳು, ಎಂ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ತಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಾರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	137.9	ಶಂಭು ಕನ್ನಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುರ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮೊಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಚಂದಗಾಲು, ಸಂಪಹಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪೇರಹಳ್ಳಿ, ಗೊರವಾಲೆ, ಶಿವಳ್ಳಿ (ಗರೀಬಿ ಸೈಟ್) ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ, ಬಿ.ಹಟ್ಟಿ, ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ, ಹುಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಫಾರಂ, ಹೆಚ್.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	127.51	ಪಿ.ಜಿ. ಕರೀಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				761.40	513.23		
8	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚಂದೂಪುರ ಹಾಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್. ಐ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್. ಐ ಹಾಗಲಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆಕೆ ಹಳ್ಳಿ, ಭುಜವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯ ಮೂಲಕ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಕವಾಡಿ, ನಾಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎ ಕೆರೆ ಗುರುದೇವರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಎ ಕೆರೆ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.0	247.32	ಪಿ. ರಘುನಾಥರಾಮರೆಡ್ಡಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

-131-501

9	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ, ಕೆ. ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ನಗರ , ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ ಹೊನ್ನಲಗೆರೆ, ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಿ. ಹೊಸೂರು ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.0	159.35	ಎ. ರಘುನಾಥರಾಮರಾಜ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಶಾಸ್ ನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆ, ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಎನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	200.0	199.37	ಎ. ವಿಜೇಂದ್ರಮೂರ್ತಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಟರಾಜರವರ ಮನೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಬನ್ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ಟಾಕೆಟ್ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಗಳಿಗೆ 2.2 ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.0	90.44	ಬಿ.ಜಿ ಅರವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬಿದರ ಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಹರಿಜನ ಚನ್ನಯ್ಯ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಕ್ಕರೆ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ, ಕೀಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅರೆಕಲ್ಲು ದೊಡ್ಡಿ- ಕೀಳಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುರಳಗ -ಕೀಳಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	150.0	59.34	ಭೂಮರ ಕನ್ನಟಕ್ಕನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	850.00	755.82		
13	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಾಡ್ಲಿ & ಅಗಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	80.00	59.73	ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರದೊಡ್ಡಿ, ಗೌಡಗೆರೆ & ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಡಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	38.55	ಸಿ.ವೈ. ಯಾಲಕ್ಕಿಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
15	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ & ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	45.71	ಕೆ.ಆರ್. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

16	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ & ಬಾಣಸಮುದ್ರ ತಾಳೇಹಳ್ಳಿ (ಕೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	65.00	56.14	ಎನ್.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
17	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮಶೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ , ಅಂತರಹಳ್ಳಿ , ವಿ.ಬಸಾಪುರ, ಬಿ.ಜಿ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	45.00	33.18	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
18	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ನಡಕಲಪುರ, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ನಂಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ, ಕುಲುಮೆದೊಡ್ಡಿ, ಕದಂಬಪುರ, ಪುರದದೊಡ್ಡಿ, ಬಸವನಪುರ, ಬಾಣಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	93.75	ಹನುಮಂತರಾವ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	400.00	327.06		
19	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಮಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	145.00	27.67	ಎಂ.ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮೀಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಹೊಣಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	5.00	4.05	ಗೋವಿಂದರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	150.00	31.72		
21	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಶಿಲನೇರೆ ಹೋಬಳಿ, ನೀತಿಮಂಗಲ, ಹಿರಳಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿಮಂಚನಹಳ್ಳಿ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿ, ಯಲಾಡಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಕಸಬಾ ಹೋ ವಳಗರೆಮೇಣಸ ಹಾಗೂ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	150.00	127.8	ಮಹದೇವ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ, ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಕಸಬಾ ಹೋ, ಪುರ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಹಲಸನಹಳ್ಳಿ, ಜೊತ್ತನಪುರ, ದೊಡ್ಡಪಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ, ಎ.ಕೆ.ಬಸ್ಸಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	150.00	143.59	ಆರ್.ಪಿ. ರೇವಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

-185--133-

				300.00	271.39		
23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೇರೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಕೇರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೈ ಬಡಾವಣೆ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಪಿ.ಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಯಾಲ, ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	37.76	ಗೋವಿಂದ್‌ಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಡತನಾಳು, ನೆಲಮನೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುರಳಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	57.09	ಗೋವಿಂದ್‌ಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಳಗೋಳ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗೋಳ, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	35.49	ಪಿ.ವಿ. ನವೀನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				225.00	130.34		
				2686.40	2029.56		
23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ನಿವೇಶನದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ರೂಪರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ವೆಂಕಟರಾಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾರಮರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ಲಿಂಗಯ್ಯರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	84.04	ಎಚ್.ಎಸ್. ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ. ತಗ್ಗುಹಳ್ಳಿ ಬೋರಗಾ ಚಿಕ್ಕೋನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹುರುಗುಲುವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಜಭೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣರವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	89.47	ಎಚ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹರಳಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತರೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	90.19	ಹೆಚ್.ವಿ.ನಟರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				200.00	179.66		
1	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಾರದಿಂದ ಶಿವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.73	11.87	ಎಂ. ಪಿ. ನೃಪತುಂಗ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.87	0	ಮಹೇಂದ್ರ	ಎಲ್.ಓ.ಎ.
ಒಟ್ಟು				31.60	11.87		
3	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ ಅರಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕೋನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	7.85	6.42	ಎಂ. ಹರೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				7.85	6.42		
4	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) 4ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	16.09	13.08	ಕೆ.ಆರ್.ಹೇಮಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು				16.09	13.08		

-124-135-

5	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ. ದಡದಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ, ಗೊಲ್ಲರಕೊಪ್ಪಲು, ಡಾಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.48	26.59	ಕೆ.ಕೆ.ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				35.48	26.59		
6	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	9.78	ಎನ್.ಡಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				10.00	9.78		
7	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) ೧ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ: ಎಲೆಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.08	12.06	ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				15.08	12.06		
				116.10	2.64		
1	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಶಿವಾರದಿಂದ ಶಿವಾರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ತಾವರೆಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	80.05	ಸಿ.ಎಸ್. ಇಂದುಜೇಖರ್	ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಕಿರಗಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 94764	10.00	7.25	ಟಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಹಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 94758	10.00	0	ಸಿ.ಬಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	0		ಬದಲಿ

5	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ (ಶೈಟ್), ಹೊಳಲು, ಗೊರವಾಲೆ, ಹಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂರನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ.ನಂ. 96468	50.00	48.16	ಕೆ.ಬಿ. ಕವಿತ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				175.00	135.46		
6	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೆ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋರಾಪುರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಬೋರಾಪುರ ಅರಳಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	18.76	ಪಿ. ಸುರೇಶ್	750ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣನಾಯಕರವರ (ಎಸ್.ಟಿ.) ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣನಿಂಗಮ್ಮರವರ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿಶೆಟ್ಟರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	11.18	ಟಿ.ವಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ	200ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮನಾಯಕರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	0	ವಿ.ಎಲ್. ಕಾಂತರಾಜು	100ಮೀ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಪ್ಪ - ಮದ್ದೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿ ನಾಯಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	0	ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿನಾಯಕ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ತರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	0	ಜಗದೀಶ್ ಸಿ.ಎಸ್.	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
				240.00	29.94		
11	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಅಂಬೆಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಗರ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00	0	ಎನ್. ರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
				60.00	0		

-137-

12	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ ಹರಿಹರಪುರ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಪುರ, ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಬಾಳು, ಆಲಂಬಾಡಿಕಾವಲು, ಸಾಸಲು, ವರಹನಾಥಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಪೂವನಹಳ್ಳಿ, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೀರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ.ನಂ. 95540	100.00	0	ಮಹದೇವು	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೆಲಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0	ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿನಾಯಕ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ವಡಿಯಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0	ಕೆ. ಸತೀಶ್	ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ನಿವೇಶನ ಸಮಗ್ರ
15	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	3.88	ಎಸ್.ಸಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
16	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	4.18	ಹೆಚ್.ಬಿ. ಶಂಕರ್	ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
17	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0	ಕೆ. ಸತೀಶ್	ನಿವೇಶನ ಸಮಗ್ರ
18	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0	ಶಿವಕುಮಾರ್. ಆರ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
				75.00	8.06		

19	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 2ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಸೀತಾಪುರ ಮತ್ತು ನಾರ್ಥ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	29.48	ಸಿ. ಎ. ರಮೇಶ	ಸೀತಾಪುರ 1 ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾರ್ಥ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇಕಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	100.00	29.48		
			ಒಟ್ಟು	750.00	202.94		
1	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಈಚೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಸರಾಳು ಹೋ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರಗೋಡು-ಹಲ್ಲೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳನಾಯಕ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ರಾಮನಾಯಕ, ಪೆಂಕಟನಾಯಕ, ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	86.81	ಐ.ಆರ್. ಕೆಂಗಲ್ ಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಕಿರಂಗದೂರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00			
3	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನೇಮ ಡು ಗಾಣದಾಳ, ಗೊರವಾಲೆ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	103.04	ಸಿ.ಬಿ. ರಮೇಶ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	225.00	189.85		
4	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	39.13	ಎಲ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ

5	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	32.01	ಎಸ್. ದೀಪಕ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಣಸಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.83	ವರದರಾಜು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				140.00	113.97		
7	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಗೂರು, ವಿ.ಬಸಾಪುರ, ಸೋಲಿಗರದೊಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ದೊಡ್ಡಿ, ದಳವಾಯಿಗೊಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00	68.01	ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಗುಂಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.12	ಮಹೇಂದ್ರ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				100.00	83.13		
9	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	47.13	ಎ.ಆರ್. ಶಶಾಂಕ್	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				50.00	47.13		
10	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋ. ಕುರ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋ., ಮದುವಿನಕೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋ., ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು, ಪುರ, ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋ., ಹೆತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ..	100.00	89.08	ಎಂ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜು	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
				100.00	89.08		

11	5004-04-337-0-01-423-(ಅ.ಎಸ್.ಕಿ) 3ನೇ ಹಂತ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಬೆಳಗೊಳ ಮೊಗರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆನ್ನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	75.00		ಆರ್. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭನಿಜೇಕಾರಿದೆ
			ಒಟ್ಟು	75.00	0.00		
			ಒಟ್ಟಾರೆ	690.00	523.16		

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-2]

2019-20

2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ಲೆ.ಶೀ 3054 ಸಿಎಂಜಿಆರ್‌ವೈ ಹಾಗೂ 3054 ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ/ಉ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತು 3054 ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ/ಉ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ / ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡಗರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	6.94	ಕೆ.ಪಿ.ಗೋವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗಸನಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.49	ರವಿ.ಕೆ.ಜಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ್ಯಾಂಗ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.85	ಕೇಶವ.ಎ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.79	ಎಸ್.ಎನ್.ಬೆಳ್ಳೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.74	ಎಸ್.ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುರಂದರೋಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.44	ಜಯರಾಮು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

141-531

7	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.45	ಕೆ.ಪಿ.ಗೋವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಂಬಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.43	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಇಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ನರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	16.93	ಕೆ.ಪಿ.ಗೋವಿಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.08	ಜಿ.ಐ.ಶಂಕರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗೊಡನಕೊಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.51	ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಣನಮುದ್ರ ತಾಳೀಹಳ್ಳಿ (ಕೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.73	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೋಮಶೇಖರ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.95	ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಇಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್‌ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕಾಪುರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.57	14.19	ಜಿ.ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	225.57	142.05		

1	5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ (ಉ.ಎಸ್.ಎ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸೋಲಗರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	22.05	15.47	ಜ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				22.05	15.47		

1271-581-142

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1019 (1140) ಕ್ಕೆ [ಅನುಬಂಧ-2]

2018-19, 2019-20 ಹಾಗೂ 2020-21 ಲೆ.ಶೀ 3054-ಸಿಎಂಜಿಆರ್‌ವೈ ಹಾಗೂ 3054 -ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಮತ್ತು 3054 ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಷರಾ / ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಪಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಪಣಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.73	ಪಿ.ವಿ.ನವೀನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಪಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0	ಜಿ.ಎಂ.ಶಂಕರ್	ರಿಬೈಲಿಂಗ್‌ವಾಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಪಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹೊನ್ನಗಲ್ಲುಮಠ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	21.97	18.16	ಡಿ.ರಾಕೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಪಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಅಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.08	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಜಣ್ಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಪಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೊತ್ತತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಜೀದಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	6.01	ಕೆ.ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಪಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹುಲ್ಲೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮರಿಯಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾದಮ್ಮನ ಮನವರೆಗೆ)	15.00	10.46	ಕೆ.ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಪಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕಾರನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಂಬೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0	ಜಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

-126-144

8	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಕ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	10.51	ಕೆ.ಆರ್.ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಗಾಲು, ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	151.63	21.57	ಜಿ.ಎಂ.ರಂಗೇಗೌಡ	ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				338.60	102.52		
10	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ಕಬ್ಬಾರ ರಸ್ತೆಯ ಕಬ್ಬಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	19.79	ಕೆ.ಜಿ.ಧನಂಜಯ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾರತೀನಗರದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	30.56	ತಮ್ಮಜ್ಜಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	40.02	ಮಹೇಂದ್ರ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣೂರು ಕಾಲೋನಿಯ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	28.95	22.34	ಎ.ಆರ್.ಶಶಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				138.95	112.71		
14	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	7.36	ಪಿ.ವಿ.ನವೀನ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.37	ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಹದೇವ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮಶೇಖರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.21	ಜಿ.ಸಿ.ರಾಜಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

-138-146-

17	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ಡಿ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.33	ನಂದೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	20.66	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಕಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.85	ರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಜೋಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.3	ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್.ಬಿ.ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	6.00	4.38	ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್.ಬಿ.ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಗಸನಪುರ ಗ್ರಾಮದ (ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.81	ರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಡಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.5	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಕಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ (ಗರೀಬ ಸ್ಕೆಂ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.62	ಎಸ್.ಎನ್.ಬೆಳ್ಳಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
25	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಕುನಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	14.40	10.36	ಶಿವ.ಜಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
26	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಂಗಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	19.57	ಹೆಚ್.ಸಿ.ಕಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				250.40	180.32		

27	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	108.25	ಪಿ.ಸಿ.ಅನಂದ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
28	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಭೂನಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
29	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಸುರ ಹೋಟೆಲ್ ಕರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	56.40			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	136.40	108.25		
30	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಟೆಲ್, ಕೂಡಲಕುಪ್ಪೆ, ದೊಡ್ಡಗಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೋದೂರು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಹಳ್ಳಿ, ಸಂತೆಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್, ಸಂತೆಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶೀಲನೇರಿ ಹೋಟೆಲ್, ರಾಜಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	142.86	125.53	ಎಸ್.ರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	142.86	125.53		
31	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಕುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	6.48	ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್ ನಾಯಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
32	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗುವಿನ ಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಳೆ ಬಿದ್ದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	ಅರ್.ಶಿವಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
33	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	11.60	0	ಎಸ್.ನಿಜಗುಣ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
34	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0	ಕೆ.ಎಸ್.ಸ್ವರೂಪ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
35	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಸ್ಥಾನದ ರಂಗದಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.37	ಕಂಬೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
36	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್.3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಳೆಗಾಲ ಬೊರೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಂತ್ಯಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	0	ವಿನಯ್.ಎಂ.ಎಂ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	96.60	16.85		
37	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿಎಸ್.ಸಿ)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಪಾಂಡನಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10(ಎ) ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.74	ಸಿ.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.

-140-148-

			ಒಟ್ಟು	20.00	3.74		
			ಒಟ್ಟಾರ	1123.81	899.99		
1	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ (ಹಳೆ ಊರು) ಮಂಡ್ಯ-ಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00		ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
				25.00	0.00		
2	5054-04-337-0-01-422 (ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ನಾಗೋಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00		ಎನ್.ರಮೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
				50.00	0.00		
			ಒಟ್ಟು	75.00	0.00		
1	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಂಡ್ಯ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಬಸರಾಳು ಹೋ: ಅನೂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವನಾಯಕ್ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರ್ತಿನಾಯಕ್ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.73	6.64	ನಂಜುಂಡಯ್ಯ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮೇಲುಕೋಟೆ	ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	19.68	12.91	ಬಿ.ಶೇಖರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	28.41	19.55		
3	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮದ್ದೂರು	ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	8.82	6.72	ಸಂದೇಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	8.82	6.72		
4	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಮಳವಳ್ಳಿ	ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮೇಶ್ವರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	7.95	5.77	ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕಂಪೇಗೌಡ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	7.95	5.77		
5	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ)	ನಾಗಮಂಗಲ	ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	13.26	0	ರವಿಮೂರ್ತಿ.ಬಿ.ಹೆಚ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	13.26	0		

6	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರಬಾಚೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಲಿಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	31.17	0.38	ಕೆ.ಎಲ್.ರೂಪೇಶ್	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ 1.
			ಒಟ್ಟು	31.17	0.38		
7	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಲ್ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗವಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	10.38	ಜಿ.ಬಿ.ಶಂಕರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುವುದು.
8	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ)	ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೀನುಗಾರರ ನೋವು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.87	8.19	ಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುವುದು.
			ಒಟ್ಟು	25.87	18.57		
			ಒಟ್ಟಾರೇ	115.48	38.09		
1	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00		ಜಿ.ಬಸವರಾಜು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
2	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಂತೆಬಾಚೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಾರಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		ಎನ್.ಸತೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
3	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		ಶಶಿಕುಮಾರ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
4	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಅನುದಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		ವಿ.ಎನ್.ಮಧು	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿರುವುದು.
5	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00		ವಿ.ಎನ್.ಮಧು	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	5054-04-337-0-01-423-(ಉ.ಎಸ್.ಸಿ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮಿಕೋಪು ಗ್ರಾಮದ ಲಿಲಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00		ಎನ್.ಸತೀಶ್	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

7	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಕ್ಕಹಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕ್ಷಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		ಬಿ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್	• ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
8	5054-04-337-0-01-423-(ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ) -2ನೇ ಹಂತ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ	ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮಡುವಿನಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00		ಬಿ.ಎನ್.ಮಧು	ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
				150.00	0.00		

148
150-